СПЕКТРУМ™
ИНЖИНИРИНГ | ПРОЕКТИРОВАНИЕ | СТРОИТЕЛЬСТВО
www.spectrum-group.ru

ООО «Спектрум-Холдинг»
105066, Москва,
ул. Ольховская, дом 4, корпус 2
Тел/факс: (495) 981-68-88
E-mail: spectrum@spgr.ru

УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор
ООО «Спектрум-Холдинг»
Шерстобитов С.С.

РЕГЛАМЕНТ

оформления, проверки и передачи в архив исполнительной документации

ОБЪЕКТ: «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Благовещенск (Игнатьево)» и «Строительство нового грузового комплекса в аэропорту Благовещенск (Игнатьево)».

АДРЕС: Российская Федерация, 675019, Амурская область, г.о. Благовещенск, п. Аэропорт.

Ознакомлен:

(должность/организация)	(подпись)	(дата)	(Ф.И.О.)
(должность/организация)	(подпись)	(дата)	(Ф.И.О.)
(должность/организация)	(подпись)	(дата)	(Ф.И.О.)
(должность/организация)	(подпись)	(дата)	(Ф.И.О.)

	ОГЛАВЛЕНИЕ	**2**
1.	ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ	**3**
1.1.	Термины, используемые в Регламенте	**3**
1.2	Участники строительства	**4**
1.3	Акты освидетельствования	**4**
1.4	Обозначения и сокращения	**5**
2.	ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	**6**
3.	НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	**6**
4.	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	**7**
5.	ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВ	**8**
6.	ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ	**11**
7.	ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ КАЧЕСТВА	**12**
8.	ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ	**13**
9.	ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**14**
10.	АРХИВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**15**
11.	ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕРКЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**15**
12.	ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР	**16**
	ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛОК-СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИД	**17**
	ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ	**28**
	ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИД	**29**
	ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЕСТР ИД (ШАБЛОН	**30**
	ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЕСТР ХРАНЕНИЯ ИД (ШАБЛОН)	**31**
	ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ	**32**

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Термины, используемые в Регламенте

«**Застройщик**» –физическое или юридическое лицо, обеспечивающее на принадлежащем ему земельном участке или на земельном участке иного правообладателя, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта. Застройщик вправе передать свои функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности, техническому заказчику;

«Технический Заказчик» – юридическое лицо, которое уполномочено застройщиком и от имени застройщика заключает договоры о выполнении инженерных изысканий, о подготовке проектной документации, о строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, сносе объектов капитального строительства, подготавливает задания на выполнение указанных видов работ, предоставляет лицам, выполняющим инженерные изыскания и (или) осуществляющим подготовку проектной документации, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства, материалы и документы, необходимые для выполнения указанных видов работ, утверждает проектную документацию, подписывает документы, необходимые для получения разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, осуществляет иные функции, предусмотренные законодательством о градостроительной деятельности (далее также - функции технического заказчика). Функции технического заказчика могут выполняться только членом соответственно саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства.

«Подрядчик» – юридическое лицо, имеющее лицензию и принимающее на себя по договору подряда обязательство своими силами и под свою ответственность выполнения строительно-монтажных работ в заданные договором сроки.

«Субподрядчик» – юридическое лицо, привлеченное Подрядчиком по субподрядному договору для выполнения части работ, предусмотренных договором подряда. субподрядный договор - разновидность договора подряда, к которому применяются как общие нормы гражданского законодательства о договоре, так и общие положения о подряде, содержащиеся в Градостроительном кодексе Российской Федерации.

«**Объект капитального строительства»** – здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено (далее - объекты незавершенного строительства), за исключением некапитальных строений, сооружений и неотделимых улучшений земельного участка (замощение, покрытие и другие) - «Строительство нового аэровокзального комплекса в аэропорту Благовещенск (Игнатьево)» и «Строительство нового грузового комплекса в аэропорту Благовещенск (Игнатьево)».

«Исполнительная документация» – комплект документации, представляющий собой текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере завершения определенных в проектной документации работ.

«**Проектная документация»** – совокупность текстовых и графических проектных документов, определяющих архитектурные, функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения, состав которых необходим для оценки соответствия принятых решений заданию на проектирование, требованиям законодательства, нормативным правовым актам, документам в области стандартизации и достаточен для разработки рабочей документации для строительства (ГОСТ Р 21.1001-2021 «Общие положения») утвержденная Заказчиком, содержащая заверение проектировщика о том, что эта документация разработана в соответствии с заданием на проектирование и требованиями Федерального закона от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". (СП 48.13330.2019).

«**Рабочая документация»** – Совокупность текстовых и графических документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной документации технических решений объекта капитального строительства, необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения строительства оборудованием, изделиями и материалами и/или изготовления строительных изделий (ГОСТ Р 21.1001-2021 «Общие положения»), и получившая одобрение Заказчика, допущенная к производству работ Техническим заказчиком, закрепляется подписью ответственного лица Технического заказчика и путем простановки штампа «В производство работ» на каждом листе. (СП 48.13330.2019).

«Организационно-распорядительная документация» – комплекс документов, закрепляющих функции, задачи, цели, а также права и обязанности работников и руководителей по выполнению конкретных действий, необходимость которых возникает в операционной деятельности организации.

«Организационно-технологическая документация» – документация, содержащая организационно-технологические решения, расчеты, мероприятия и требования по выполнению соответствующих видов строительно-монтажных работ, разрабатываемая с целью обеспечения технологически эффективного, экономически оптимизированного и безопасного производства соответствующих видов работ.

«Скрытые работы» – работы, подлежащие освидетельствованию, которые оказывают влияние на безопасность объекта капитального строительства и в соответствии с технологией строительства, реконструкции, капитального ремонта контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ.

«Авторский надзор» – контроль лица, осуществившего подготовку проектной документации, за соблюдением в процессе строительства требований проектной документации и подготовленной на её основе рабочей документации. Авторский надзор представляет собой совокупность действий, осуществляемых визуально и документально и направленных на определение соответствия градостроительных, архитектурно-планировочных, художественных, технических, технологических и природоохранных решений и действий, реализуемых в процессе возведения объекта строительства, принятым решениям в проектной документации. Порядок осуществления и функции авторского надзора устанавливаются СП 246.1325800.2023.

1.2 Участники строительства

Представитель Заказчика – ответственное лицо, назначенное приказом по организации;

Представитель Заказчика по вопросам строительного контроля – ответственное лицо, назначенное приказом по организации, член НРС;

Представитель лица, осуществляющего строительство – ответственное лицо, назначенное приказом по организации, член НРС;

Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля – ответственное лицо, назначенное приказом по организации;

Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации – ответственное лицо, назначенное приказом по организации;

Представитель лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию – ответственное лицо, назначенное приказом по организации.

1.3 Акты освидетельствования

Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства – акт по форме Приложения 1 к приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр

Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности – акт по форме Приложения 2 к приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр

Акт освидетельствования скрытых работ (АОСР) – акт по форме Приложения 3 к приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр

Акт освидетельствования ответственных конструкций (АООК) – акт по форме Приложения 4 к приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр

Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АОИС) – акт по форме Приложения 5 к приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр

~~**Акт освидетельствования (приемки) готовых поверхностей** – акт по форме Приложения Ж к СП 48.13330.2019~~ Исключено

1.4 Обозначения и сокращения

Сокращения, используемые в Регламенте:

«АН» – Авторский надзор

«АОИС» – Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения

«АООК» – Акт освидетельствования ответственных конструкций

«АОСР» – Акт освидетельствования скрытых работ

«ГПР» - График производства работ

«ЗОС» – Заключение о соответствии

«ИД» – Исполнительная документация

«МТР» – Материально-технические ресурсы

«НРС» – Национальный реестр специалистов

«НТД» – Нормативно-техническая документация

«НТС» – Научно-техническое сопровождение

«ОРД» – Организационно-распорядительная документация

«ОТД» – Организационно-технологическая документация

«ОТК» – Отдел технического контроля

«П» – Подрядчик

«ПД» – Проектная документация

«ПНР» – Пуско-наладочные работы

«ПОС» – Проект организации строительства

«ППР» – Проект производства работ

«ПСД» – Проектно-сметная документация

«РД» – Рабочая документация

«СК» – Строительный контроль Заказчика

«СМР» – Строительно-монтажные работы

«СП» – Субподрядная организация

Термины, употребляемые выше в единственном числе, могут употребляться также и во множественном числе, где это требуется по смыслу настоящего Регламента.

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1 Настоящий Регламент определяет единый подход к формированию перечня необходимой для передачи Заказчику ИД, а также устанавливает общие требования по ее оформлению при производстве работ на Объекте.

2.2 Цель регламента:

Повышение качества ИД и приведения ее к однотипному виду, обеспечивающему высокую степень идентификации и прослеживаемости документов;

Оптимизации процесса комплектования и проверки ИД;

Реализации требований нормативных документов в части оформления и комплектации ИД;

Однозначного толкования всеми участниками процесса приемки и оформления ИД, требований нормативов в строительстве.

2.3 ИД ведется на бумажном носителе, исключительно на русском языке. В комплект документации для передачи Заказчику входит электронная скан-копия всей документации совместно с приложениями и реестрами.

2.4 Освидетельствование скрытых работ, оформляется актами. Перечень скрытых работ, подлежащих освидетельствованию, определяется ПД и РД, а также настоящим Регламентом.

2.5 Ниже по тексту изложена методика оформления, проверки и передачи на хранение ИД.

2.6 В случае необходимости отступления от установленной процедуры, необходимо внесение изменений в данный регламент.

3. НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

В настоящем своде правил использованы нормативные ссылки на следующие документы:

1.	СП 48.13330.2019 «Организация строительства» актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 (утв. приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. N 861/пр и введен в действие с 25 июня 2020 г.)
2.	Приказ Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ от 16 мая 2023 года N 344/пр «Об утверждении состава и порядка ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства»
3.	Приказ Министерства строительства и жилищно-комунального хозяйства РФ от 02 декабря 2022 года N 1026/пр «Об утверждении формы и порядка ведения общего журнала, в котором ведется учет выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объекта капитального строительства»
4.	ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения»
5.	ГОСТ Р 2.105-2019 «Единая система конструкторской документации. Общие требования к текстовым документам»
6.	ГОСТ Р 2.601-2019 «Единая система конструкторской документации. Эксплуатационные документы»
7.	ГОСТ Р 2.610-2019 «Единая система конструкторской документации. Правила выполнения эксплуатационных документов»

8.	ГОСТ Р 7.0.8-2013 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения»
9.	ГОСТ Р 7.0.97-2016 «Организационно-распорядительная документация. Требования к оформлению документов»
10.	Постановление Правительства РФ №982 от 01.12.2009 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия, которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»
11.	Постановление Правительства РФ №1636 от 27.12.1997 «О Правилах подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»
12.	Постановление Госстроя РФ №76 от 01.07.2002 «О Порядке подтверждения пригодности новых материалов, изделий, конструкций и технологий для применения в строительстве»
13.	Приказ Госстроя №129/ГС от 16.04.2013 «Об организации работы по подтверждению пригодности для применения в строительстве новой продукции, требования к которой не регламентированы нормативными документами полностью или частично и от которой зависят безопасность и надежность зданий и сооружений»
14.	Решение Комиссии Таможенного союза №299 от 28.05.2010 «Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)»
15.	Приказ Роспотребнадзора №224 от 19.07.2007 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»
16.	Положение о проведении строительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства (утв. постановлением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. N 468)

4. ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

4.1 ИД, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности, ведется лицом, осуществляющим строительство, и предъявляется одновременно с освидетельствованием скрытых работ, ответственных конструкций, участков наружных инженерных сетей и т.д.

4.2 В состав ИД включаются текстовые и графические материалы, отражающие фактическое исполнение решений ПД и РД, фактическое состояние объекта капитального строительства и его элементов:

- Акты освидетельствования геодезической разбивочной основы объекта капитального строительства;
- Акты разбивки осей объекта капитального строительства на местности;
- Акты освидетельствования скрытых работ с пометкой о разрешении начала последующих работ;
- Акты освидетельствования ответственных конструкций;
- Акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
- Акт о результатах проверки изделий/материалов/оборудования, акт входного контроля;
- Исполнительные геодезические схемы;
- Исполнительные чертежи, схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения.
- Акты испытаний и опробования технических устройств;
- Результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведённых в процессе строительного контроля;

- Документы, подтверждающие качество применяемых строительных материалов, изделий, конструкций (паспорта, сертификаты, заводские инструкции и описания);
- Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектной организацией изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ;
- Иные документы, отражающие фактическое исполнение проектных решений.

4.3 Лицо, осуществляющее строительство, в составе строительного контроля также выполняет:

- Ведение Общего журнала работ;
- Ведение Журнала входного контроля и приемки продукции, изделий, материалов и конструкций;
- Ведение специальных журналов работ в соответствии с условиями и технологией строительства (Журнал авторского надзора, Журнал бетонных работ, Журнал сварочных работ и прочие).

4.4 Журналы работ являются неотъемлемой частью комплекта ИД, подлежащего хранению у Застройщика, Технического заказчика и лица, осуществляющего строительство до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки реестры ИД в бумажном виде передаются в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора ЗОС комплект ИД и журналы работ передаются Застройщику на постоянное хранение.

4.5 Перечни скрытых работ, ответственных конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, подлежащих освидетельствованию, на которые оформляется ИД, устанавливаются в ПД, договоре с Застройщиком или Техническим заказчиком, РД и иной действующей НТД, в том числе с учетом настоящего Регламента.

4.6 Прочие работы, результаты которых не скрываются последующими, не относятся к ответственным конструкциям, участкам сетей инженерно-технического обеспечения, освидетельствуются и оформляются актом по форме Акта освидетельствования (приемки) готовых поверхностей.

4.7 Геодезическая исполнительная документация в строительстве предназначена для определения соответствия параметров строящегося, построенного, реконструируемого объекта капитального строительства проектной документации и фиксирует значения линейных и угловых размеров, координат, расстояний, отметок, размеров диаметров труб, привязок их габаритов к осям и отметкам геодезической разбивочной основы, красным линиям.

4.8 Общие требования к оформлению актов содержаться в Разделе 5 настоящего Регламента.

4.9 Общие требования к оформлению геодезической исполнительной документации приведены в Разделе 6 настоящего Регламента.

4.10 Общие требования к ведению журналов работ приведены в Разделе 8 настоящего Регламента.

4.11 Примерный перечень ИД, предъявляемый при проведении итоговой проверки Объекта, а также для передачи Заказчику указан в Приложении 3 к настоящему Регламенту.

4.12 Схемы подготовки исполнительной документации по видам работ приведены в Приложениях 1 и 2 к настоящему Регламенту.

5. ОФОРМЛЕНИЕ АКТОВ

5.1 Акты освидетельствования скрытых работ (АОСР), акты освидетельствования ответственных конструкций (АООК), акты освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения (АОИС), акты освидетельствования (приемки) готовых поверхностей (далее – Акты) оформляются в соответствие с образцами, представленными в приложениях к СП 48.13330.2019 и приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр.

5.2 В Актах не допускаются какие-либо сокращения, перемещения, редактирование текстов после подписания участниками строительства.

5.3 Изменения содержания Актов возможны только в связи с увеличением объёма представляемой информации, например, внесением реквизитов, дополнительно привлечённой субподрядной организации.

5.4 Каждый пункт и каждая строка любого Акта заполняются в строгом соответствии с требованиями, прописанными в подстрочном тексте к данному пункту соответствующего образца.

5.5 В Актах необходимо указывать полные цифровые и буквенные значения координат, отметок, либо наименований документов, шифры разделов проекта и прочее, не допуская записей общего, неопределённого значения, например – «По проекту».

5.6 Текст Акта размещается на обеих сторонах листа бумаги формата А4.

5.7 В случае большого количества участников строительства и/или приложений к Акту возможно увеличение количеств листов, при условии соблюдения п. 5.2 настоящего регламента.

5.8 Основной принцип формирования порядковых номеров Актов освидетельствования:

Нумерацию Актов вести с учетом наименования раздела проектной документации, по которому выполнены работы. Допустим, нумерация акта на работы по устройству бетонирование фундамента будет выглядеть так:

1/КЖ-АОСР на бетонирование фундамента Фм-1 в осях 1-2/А-Г., где:

1 – порядковый номер акта по разделу,

КЖ – наименование раздела проектной документации.

Акты освидетельствования работ и участков сетей нумеруются аналогично общестроительным работам, но с добавлением к порядковому номеру Акта индекса, соответствующего названию раздела РД, например, НВК – наружные сети водоснабжения и канализации, ВК – внутренние системы водоснабжения и канализации, ОВиК – системы отопления, вентиляции и кондиционирования, СС – системы связи и т.д.

В Акты включаются (в актах расписываются после освидетельствования работ) представители организаций – участников строительства, уполномоченных приказами.

В конце актов освидетельствования, после пункта **Приложения в** перечне лиц, подписывающих акт, ставят подписи лица, указанные в качестве участников комиссии. Представитель авторского надзора вписывается в данном случае в отдельную предусмотренную строку акта. Другие участники комиссии, указанные как иные лица, расписываются в конце актов как «**Представители иных лиц**».

При ссылке на любой нормативный документ (СП, СП, ГОСТ, Регламент и т.д.) указываются полностью номер и название документа, например, СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» с указанием на допуски, страницы, пункты, номера таблиц и прочее.

В Акте указывается полное название каждого прикладываемого документа с указанием количества прилагаемых листов данного документа (например, документ о качестве № от _____, в необходимых случаях сертификаты).

В Актах на освидетельствование в пункте: «Работы (конструкции) выполнены по проектной документации» делаются ссылки на рабочие чертежи, по которым возводились данные конструкции, а также, в обязательном порядке, на документы, содержащие изменения к проекту, если последние имели место.

Кроме текстовых ссылок к Акту прикладываются, заверенные в установленном порядке, копии документов, отражающих согласованные и внесённые изменения в проект (письма-согласования с разработчиками проекта и с Заказчиком, листы рабочей документации и т.д.).

Дата начала и окончания работы, виды работ и применяемые материалы, внесённые в Акты освидетельствования, должны полностью соответствовать записям, в общем, и специальных журналах, паспортам на строительные материалы, изделия, конструкции и прочим документам, подтверждающим фактическое выполнение данных работ.

Все приложения к Акту нумеруются и прикладываются в той последовательности, как они заявлены в Акте с учётом следующих приоритетов:

- исполнительные схемы (чертежи, съёмки, профили);
- документы, являющиеся основанием к изменению проектного решения (если были отступления от проекта);
- документы, подтверждающие качество применяемых материалов: паспорта, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические, противопожарные и пр. заключения, результаты лабораторных испытаний, протоколы, физико-механических свойств и т.д. (их последовательность не регламентирована).

Каждое приложение следует начинать с новой страницы с указанием в правом верхнем углу порядкового номера и принадлежности его к конкретному Акту, например, «Приложение № 2 к АОСР № 5/В-7».

Допускается применение аббревиатуры:

АОСР – акт освидетельствования скрытых работ,

АООК – акт освидетельствования ответственных конструкций,

АОИС – акт освидетельствования инженерных сетей (см. п. 1 настоящего регламента).

Каждое приложение наверху страницы или листа должно иметь заголовок с указанием точного месторасположения конструкции (например, «Исполнительная геодезическая схема фундаментной плиты секция 3, в осях А-С, ряды 5-8, на отм. -2,550»).

Приложения, как правило, выполняются на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3, А4х3, А4х4, А2, А1.

Все ксерокопии документов, прикладываемые к Актам, должны быть читабельны, т.е. любая цифра или буква не должны допускать двоякого толкования, заверены Подрядчиком» в установленном порядке с проставлением синей печати, надписи: «Копия верна», должности лица, заверившего копию, его личной подписи, собственноручной расшифровки подписи.

Допускается применение факсимиле, при наличии официального уведомления и образца факсимиле.

В документах о качестве (паспортах) поставщиков материалов, конструкций, изделий должны быть отражены:

- параметры, предусмотренные требованиями соответствующих ГОСТ
- штамп (или печать) ОТК предприятия-изготовителя

К Актам, в обязательном порядке, прикладываются Свидетельство о государственной регистрации (Документы, подтверждающие обеспечение санитарно-гигиенических и эпидемиологических требований) - в отношении продукции, перечисленной в Решении Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. N 299.

К Актам, в обязательном порядке, прикладываются сертификаты пожарной безопасности на материалы и изделия - отношении продукции, перечисленной в Постановлении Правительства № 241 от 17.03.2009 г.

Прилагаемые к Актам графические материалы, как исполнительные схемы, чертежи, съёмки должны быть читабельны и отражать следующую информацию:

- проектное решение;
- фактическое исполнение данного конструктива (действительные геометрические параметры и/или действительные отклонения);
- используемые условные обозначения в соответствии с СПДС;
- предельно-допустимые нормативные отклонения на данный вид работ или данную конструкцию со ссылкой на пункты СП, ГОСТа;
- расчёт объёмов выполненных работ;
- спецификации использованных материалов.

Исполнительная геодезическая документация составляется в соответствии с требованиями технических регламентов, СП 126.13330.2017 «Геодезические работы в строительстве», ГОСТ Р 51872-2019 «Документация исполнительная геодезическая. Правила выполнения» и проектной документации.

При соответствии действительных размеров, отметок, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров проектным с установленными проектными отклонениями на исполнительных чертежах делается запись: «Отклонений от проекта по геометрическим параметрам нет».

Для оптимальной точности при отражении больших площадей, например, площади основания под фундаментную плиту, а также подсчёта объёмов, съёмка выполняется с шагом 6,00х6,00м.

При наличии недопустимых отклонений на исполнительных геодезических схемах (чертежах) помещаются согласующие надписи или данные (название документа, дата, номер и др.) об их согласовании с проектной организацией.

Акты визируются:

- Представителем технического заказчика по вопросам строительного контроля
- Представителем лица, осуществляющего строительство
- Представителем лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля
- Представителем лица, осуществляющего подготовку проектной документации
- Представителем лица, осуществляющего строительство, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию
- Представителями иных лиц
- Исполнительные производственные схемы (чертежи) подписываются:
- ответственным производителем работ по объекту Подрядчика (а также субподрядчика, если последний выполнял работу);
- представителем подрядчика – инженером строительного контроля.

Все испытания, выполняемые в построечных и лабораторных условиях, проводятся и оформляются в соответствие с действующими СП и ГОСТами

Числа, отражающие календарные даты, на любой исполнительной документации должны быть двух- или четырёхзначными, написанными через точку. Например, 04.11.12г. или 04.11.2012г.

Не позднее 5-го числа каждого месяца, Подрядчик передает СК Заказчика один экземпляр исполнительной документации, выполненной в соответствии с требованиями действующих СП, ГОСТ и утверждённых регламентов, укомплектованной в полном объёме подтверждающими документами и подписанной всеми уполномоченными представителями.

6. ОФОРМЛЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ СХЕМ

6.1 Оформление исполнительных геодезических чертежей и исполнительных схем (далее – Исполнительные схемы) при строительстве Объекта выполняется в соответствие с требованиями СП 48.13330.2019, приказа МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр и ГОСТ Р 51872-2019.

6.2 Исполнительные схемы оформляются лицом, осуществляющим строительство, и должны содержать текстовые и графические материалы в объеме, необходимом для проведения оценки соответствия выполненных работ, строительных конструкций, инженерных систем и оборудования, а также использованных материалов требованиям РД и ОТД.

6.3 Исполнительные схемы должны содержать: положение осей элементов конструкций зданий и систем инженерно-технического обеспечения в плане и по высоте; числовые значения габаритов и местоположений объектов съемки; действительные размеры; размеры отклонений от проектного положения, допущенные в процессе строительства; действительные расстояния от граней элементов до разбивочных осей с указанием привязочных размеров последних к осям; условные знаки или рисунки строительных конструкций, инженерных коммуникаций и элементов благоустройства с указанием их назначений; перечень условных обозначений.

6.4. На Исполнительных схемах указывается спецификация использованных при производстве строительно-монтажных работ, отображенных на схеме, материалов, изделий и оборудования с указанием объема выполненных работ в соответствии с проектно-сметной документацией.

6.5 В качестве основы для Исполнительных схем допускается использовать рабочие чертежи, входящие в состав РД.

6.6 При наличии отклонений координат, отметок местоположения точек, элементов конструкций, их размеров на Исполнительных схемах помещают надпись о согласовании отклонений с проектной организацией, включающую наименование, дату и номер документа.

6.7 Для Исполнительных схем на устройство систем инженерно-технического обеспечения при соответствии действительных размеров, отметок, уклонов, сечений (диаметров), привязок и других геометрических параметров номинальным значениям (с установленными предельными отклонениями) на Исполнительных схемах выполняют надпись: "Отклонения от проекта по геометрическим параметрам отсутствуют".

6.8 Исполнительные схемы являются приложениями к Актам и оформляются в количестве, соответствующему количеству экземпляров ИД.

6.9 Достоверность Исполнительных схем должна быть подтверждена уполномоченными специалистами: руководителями и исполнителями геодезических и строительных работ в части соответствия параметров Объекта проектной документации.

6.10 Исполнительные схемы должны иметь отметку о согласовании представителя Застройщика или Технического заказчика по вопросам строительного контроля.

6.11 В состав итогового комплекта ИД также входит комплект рабочих чертежей со штампом «В производство работ», надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам и о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, внесенными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ. Надписи о соответствии выполненных работ выполняются в соответствии с приказом МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр.

7. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАМ КАЧЕСТВА

7.1 В соответствии с требованиями СП 48.13330.2019, приказа МинСтроя и ЖКХ РФ от 16 мая 2023 года №344/пр в состав комплекта ИД включаются: документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов (изделий); результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе строительного контроля (далее – Документы качества).

7.2 Используемые при производстве работ материалы, изделия и оборудование (далее – Продукция) должны иметь Документы качества в соответствии с перечнем, предусмотренным Постановлением Правительства РФ №982 от 01.12.2009.

7.3 Предприятие-изготовитель обязано сопровождать реализованную Продукцию документом, удостоверяющим качество. Таковым является паспорт качества или сертификат качества, который должен содержать следующую информацию:

- Наименование предприятия-изготовителя и его адрес;
- Дата разработки паспорта качества с регистрационным номером;
- Наименование, дата выпуска продукции;
- Показатели в соответствии с производственной документацией, их нормативные и фактические значения;
- Отметка ОТК с подписью ответственного за проверку работника и начальника смены (эксперта лаборатории);
- Срок годности (эксплуатации) продукции;
- Нормативно-техническая документация, используемая при производстве изделия;
- Информация, содержащая данные о разрешительных документах на продукцию (декларация/сертификат соответствия);
- Информация о санитарно-гигиенических свойствах изделия (свидетельство о государственной безопасности, экспертное заключение).

7.4 Сроки действия Документов качества должны соответствовать датам производства СМР, подлежащих освидетельствованию в Акте.

7.5 При оформлении ИД допускается использовать копии Документов качества. Копии должны достоверно воспроизводить оригинал и сохранять его внешние признаки. Копирование и заверение копий Документов качества выполняется в соответствии с требованиями ГОСТ Р 7.0.97-2016.

Копия Документа качества приобретает юридическую силу при наличии двух признаков: 1. Печать «Копия верна»; 2. Заверение должностным лицом: подпись ответственного представителя и расшифровка; печать организации; дата заверения.

7.6 При заверении многостраничного документа, заверяются все листы и указывается их количество, либо документ прошивается и скрепляется печатью с заверением и указанием количества страниц.

7.7 Привлечение специализированных организаций для оказания услуг лабораторного сопровождения строительства и подготовки заключений допускается только с аккредитованными лабораториями, в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019.

8. ВЕДЕНИЕ ЖУРНАЛОВ

8.1 Ведение общего и специальных журналов учета выполнения работ при строительстве Объекта выполняется в соответствие с образцами, представленными в приложениях к приказу МинСтроя и ЖКХ РФ от 22 декабря 2022 года №1026/пр.

8.2 Общий журнал работ, в котором ведется учет выполнения работ при строительстве Объекта, является основным документом, отражающим последовательность осуществления строительства, в том числе сроки и условия выполнения всех работ, а также сведения о строительном контроле и государственном строительном надзоре.

8.3 Специальные журналы работ, в которых ведется учет выполнения работ при строительстве Объекта, являются документами, отражающими выполнение отдельных видов работ.

8.4 Общие и специальные журналы работ подлежат передаче Застройщиком заблаговременно, но не позднее чем за семь рабочих дней до начала строительства Объекта одновременно с извещением, направляемым в орган государственного строительного надзора в случаях, если при строительстве Объекта предусмотрен государственный строительный надзор. Подлежащие передаче в орган государственного строительного надзора журналы работ должны быть сброшюрованы и пронумерованы Застройщиком, титульные листы журналов должны быть заполнены.

8.5 Орган государственного строительного надзора скрепляет поступившие журналы работ печатью, проставляет регистрационную надпись с указанием номера дела и возвращает журналы Застройщику для ведения учета выполнения работ по строительству Объекта. По окончании соответствующего журнала Застройщиком в орган государственного строительного надзора для регистрации предоставляется новый журнал с пометкой "1", "2" и т.д.

8.6 Заполненные журналы работ подлежат хранению у Застройщика до проведения органом государственного строительного надзора итоговой проверки. На время проведения итоговой проверки журналы работ передаются Застройщиком в орган государственного строительного надзора. После выдачи органом государственного строительного надзора ЗОС журналы работ передаются Застройщику на постоянное хранение.

8.7 Общий и специальные журналы работ выпускаются типографским способом в формате А4.

8.8 Разделы Общего журнала работ ведутся уполномоченными на ведение такого журнала представителями Застройщика или Технического заказчика, лица, осуществляющего строительство, органа государственного строительного надзора и иных лиц путем заполнения его граф. Перечень уполномоченных на ведение разделов Общего журнала работ представителей указанных лиц отражается на Титульном листе журнала.

8.9 Записи в Общий журнал работ вносятся с даты начала выполнения работ по строительству Объекта до даты фактического окончания выполнения работ.

8.10 При осуществлении авторского надзора за строительством Объекта ведётся журнал авторского надзора по формам, приведенным в приложении Б к СП 246.1325800.2023.

8.11 Журнал авторского надзора должен быть подготовлен с учётом требований ГОСТ 2.105, пронумерован, прошнурован, оформлен всеми подписями на титульном листе и скреплён печатями лица, осуществляющего подготовку проектной документации и Застройщика или Технического заказчика. Журнал подлежит регистрации в установленном порядке в соответствующем органе государственного строительного надзора и передаётся лица, осуществляющему строительство, обеспечивающему его хранение на строительной площадке до окончания строительства.

8.12 Журнал авторского надзора заполняется лицом, осуществляющим подготовку проектной документации, ответственным за ведение авторского надзора, а также уполномоченным лицом, осуществляющему строительство, и лицом, осуществляющим строительство, по вопросам строительного контроля. Контроль за выполнением указаний, внесённых в журнал, возлагается на лиц, ответственных за ведение авторского надзора.

9. ПРОЦЕДУРА ПЕРЕДАЧИ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

9.1 Для подтверждения фактически выполненных работ за отчётный период, ежемесячно до 25 числа Подрядчик передаёт СК полный комплект исполнительной документации, оформленной в строгом соответствии с требованиями настоящего регламента. Количество экземпляров, остающихся в архиве СК - 1

Каждый комплект исполнительной документации по каждому зданию или захватке передаётся СК в папке-регистре, на обложке которой отражается следующая информация:

- наименование здания;
- номер папки;
- Подрядчик;

первым документом в папке-регистре должен быть реестр переданной исполнительной документации (Приложение № 4).

Реестры исполнительной документации передаются техническому заказчику также и в электронном виде.

Каждый акт со всеми к нему приложениями, а также другая исполнительная документация помещается в прозрачные файлы с перфорацией и подшиваются в папку-регистр в соответствие с данным реестром.

Акты подшиваются в порядке возрастания нумерации.

Каждая передача исполнительной документации завершается подписанием акта приёма-передачи в 3-х экземплярах, по одному экземпляру Заказчику, СК Заказчика и Подрядчику (Приложение № 3).

Все привлечённые подрядные организации должны быть ознакомлены с положениями настоящего регламента после его утверждения в течение 10 календарных дней.

Схема организации приема-передачи исполнительной документации:

Процесс	Сроки	Ответственный	Исполнители
1.	Ежемесячно и по мере готовности	ГП	ГП,СП
2	В течение 4 рабочих дней	СК	СК
3.	В течение 5 рабочих дней	ГП	ГП,СП
4.	В течение 3 рабочих дней	ГП	ГП, СК



Срок повторной проверки после устранения замечаний – 3 рабочих дня.

10. АРХИВАЦИЯ И ХРАНЕНИЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

10.1. Подрядчик готовит Исполнительную документацию в 4 (четырех) идентичных экземплярах. Для целей ежемесячного предоставления исполнительной документации СК передается 1 (один) экземпляр Исполнительной документации в бумажном и электронном виде не позднее 2-го числа каждого календарного месяца, следующего за отчетным. Остальные экземпляры исполнительной документации передается Заказчику в срок, не позднее, чем за 10 (десять) рабочих дней до начала предполагаемой приемки законченного строительством Объекта.

СК архивирует и хранит полностью оформленный экземпляр исполнительной документации в архиве на стройплощадке.

11. ПОЛНОМОЧИЯ ЗАКАЗЧИКА ПРИ ПРОВЕРКЕ ПОРЯДКА ФОРМИРОВАНИЯ И ОФОРМЛЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

- запрашивать у ГП, ТЗ, СК в любой момент времени исполнительную документацию (в полном объеме или касательно отдельных частей конструкций, объекта) и рассматривать их, давать, обязательные к исполнению, замечания по порядку формирования и оформления исполнительной документации.
- по результатам такой проверки оформлять претензии в соответствии с договорами

12. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬНЫЙ НАДЗОР

По окончании этапа строительства и промежуточной проверки, проведённой по извещению государственного строительного надзора на соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), проектной документации, составляется **Акт проверки**, делаются отметки в общем журнале работ и в деле Объекта.

После окончания строительства объекта проводится Итоговая проверка государственного строительного надзора (госнадзора за сохранением объектов культурного наследия) по извещению Заказчика и оформляется **Акт итоговой проверки (Акт выполнения работ по сохранению ОКН)** на соответствие выполненных работ требованиям технических регламентов (норм и правил), проектной документации.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. БЛОК-СХЕМЫ ПОДГОТОВКИ ИД

БЛОК – СХЕМА

подготовки исполнительной документации по отделочным работам

Штукатурные работы	Малярные работы	Облицовочные работы	Устройство полов	Устройство потолков	Дверные блоки
Акт готовности помещений под отделочные работы					
Контроль наличия паспортов и сертификатов на материалы, соответствия их РД					
Контроль готовности поверхностей под штукатурные работы	Контроль готовности поверхностей под малярные работы: влажность поверхности, качество шпатлевки	Контроль готовности поверхностей под облицовку	Контроль готовности поверхностей под устройство полов: ровность, чистоту, влажность при рулонных полах	Контроль готовности подвесок для подвесных потолков	Контроль геометрических параметров дверного проема
Контроль толщины, вертикальности, качества поверхности	Контроль качества окрашенных поверхностей: отсутствие полос, пятен, потеков, просвечивание нижележащих слоев краски	Контроль качества облицованных поверхностей: ровность, размеры и заполнение швов, прочность сцепления	Контроль соблюдение рисунка пола, ровности поверхности пола, прочность сцепления с подстилающим слоем	Контроль соблюдение ровности поверхности потолка, качества примыканий к стенам	Контроль фактического положения установленных блоков, качества выполнения крепления и заполнения теплозвукоизоляционными материалами зазоров и пазух
Акт освидетельствования скрытых работ	Журнал работ	Журнал работ	Акт освидетельствования скрытых работ	Акт освидетельствования скрытых работ	Акт освидетельствования скрытых работ
Акт приемки выполненных работ					

№	НАИМЕНОВАНИЕ	ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	2	3	4
	Стадия подготовки		
1	Подготовка поверхностей перекрытий, колонн, полов под покрытие. Завершение устройства существующих внутренних инженерных систем.	Контроль готовности	Акт готовности под отделку
2	Передача подрядчику РД	Контроль комплектности и достаточности РД для производства работ	Контроль наличия Штампа в производство работ
	Стадия работ		
3	Первичные документы о соответствии	Общий реестр по всем разделам исполнительной документации с названиями томов и нумерацией страниц для удобства навигации	
		Общий журнал работ	
		Журнал входного контроля	
		Специальные журналы	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		СРО участников строительства (заверенные копии)	
4	Архитектурно-строительные решения (АР):	Реестр документации со сквозной нумерацией	Акты приёмки по форме № КС-2 - ежемесячно
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		РД с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям	
	Устройство перегородок: • монтаж каркаса из профиля; • заполнение каркаса утеплителем; • обшивка каркаса.	Акты освидетельствования скрытых работ:	
		• *Устройство каркаса из профиля;*	
		• *Антикоррозионная обработка профильной трубы каркаса;*	
		• *Огнезащита профильной трубы каркаса;*	
		• *Монтаж демпферной ленты;*	
		• *Заполнение каркаса*	

		минераловатной плитой;	
		• *Обшивка каркаса (на каждый слой ГКЛ или фанеры в отдельности);*	
		Исполнительные чертежи	
		Сертификаты и паспорта на применяемые материалы санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности	
	Заполнение проемов: • установка дверей; • установка витражей.	Акты освидетельствования скрытых работ:	Акты приёмки по форме № КС-2 - ежемесячно
		• *Устройство паро-гидроизоляции;*	
		• *Установку (монтаж), крепление;*	
		• *Герметизация швов, стыков.*	
		Исполнительные чертежи	
		Сертификаты и паспорта на применяемые материалы санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности	
		Паспорта:	
		• *на противопожарные двери.*	
	Отделочные работы: • **штукатурные;** • **малярные;** • **облицовочные;** • **устройство полов;** • **устройство потолков.**	Ведомость отделки помещений	Акты приёмки по форме № КС-2 - ежемесячно
		Акт передачи помещений для выполнения отделочных работ	
		Акты освидетельствования скрытых работ:	
		• *Устройство перепадов пола, пандусов;*	
		• *Устройство стяжки пола;*	
		• *Устройство деформационного шва;*	
		• *Устройство гидроизоляции в помещениях сан, узлов, душевых и др. помещениях предусмотренных проектом;*	
		• *Крепление несущих конструкций подвесных потолков, установку подвесов;*	
		• *Устройство потолков;*	
		• *Огрунтовка стен и перегородок;*	
		• *Штукатурка стен;*	
		• *Заделка стыков ГКЛ;*	
		Акты проверки гидроизоляции помещений сан. узлов и душевых	

		Исполнительные чертежи	
		Сертификаты и паспорта на применяемые материалы санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности	
5	Системы вентиляция, дымоудаления и кондиционирования (ОВиК): • **монтаж воздуховодов и оборудования;** • **монтаж трубопровода и оборудования системы холодоснабжения;** • **монтаж трубопровода дренажа.**	Реестр документации со сквозной нумерацией	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		Акты освидетельствования скрытых работ:	
		• *Установка креплений под воздуховоды;*	
		• *Монтаж воздуховодов;*	
		• *Устройство вентиляционных каналов;*	
		• *Монтаж противопожарных клапанов;*	
		• *Изоляция воздуховодов;*	
		• *Монтаж диффузоров и вентиляционных решеток;*	
		• *Установка креплений под трубопроводы;*	
		• *Монтаж трубопровода системы холодоснабжения;*	
		• *Антикоррозионная обработка трубопроводов;*	
		• *Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы, герметизация);*	
		• *Монтаж оборудования системы холодоснабжения.*	
		Исполнительные чертежи	
		Ведомость смонтированного оборудования	
		Акт гидростатического испытания трубопровода системы холодоснабжения	
		Акт на промывку трубопровода системы холодоснабжения	
		Акт о выполнении пусконаладочных работ	
		Акты индивидуальных испытаний оборудования	

		Выполнение замеров с составлением паспортов систем вентиляции	
		Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения	
		Приложения:	
		• *Паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и монтажу;*	
		• *Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;*	
		• *РД с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям.*	
		Акты приемки систем вентиляции и холодоснабжения в эксплуатацию	
6	**Система водоснабжения и водоотведения (ВК)** • **монтаж трубопровода системы водоснабжения;** • **монтаж трубопровода системы канализации;** • **установка узлов учета;** • **установка сантехнического оборудования.**	Реестр документации со сквозной нумерацией	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		Акты освидетельствования скрытых работ:	
		• *Устройство креплений трубопроводов;*	
		• *Монтаж трубопроводов;*	
		• *Антикоррозионная обработка трубопроводов;*	
		• *Изоляция трубопроводов;*	
		• *Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы, герметизация);*	
		• *Устройство защиты от протечек;*	
		Исполнительные чертежи	
		Ведомость смонтированного оборудования	
		Акты гидростатического испытания трубопроводов	
		Акты на промывку трубопроводов	
		Акт испытания системы канализации на пролив	

		Акты индивидуальных испытаний оборудования (насосы, водонагреватели)	
		Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения	
		Приложения:	
		• *Паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и монтажу;*	
		• *Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;*	
		• *Документы, подтверждающие поверку измерительных приборов;*	
		• *РД с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям.*	
		Акты приемки системы водоснабжения и канализации в эксплуатацию	
7	**Слаботочные инженерные системы (АПС, СКС, СОУЭ, СКУД, СОТС, ВН):** • **монтаж лотков;** • **прокладка кабельных трасс;** • **установка оборудования;** • **пусконаладочные работы.**	Реестр документации со сквозной нумерацией	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		Акт строительной готовности помещений к производству монтажных работ	
		Акты освидетельствования скрытых работ:	
		• *Устройство лотков;*	
		• *Прокладка кабельных трасс;*	
		• *На прокладку кабельных линий в трубах под стяжкой пола и внутри перегородок;*	
		• *Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы, герметизация);*	
		Исполнительные чертежи	
		Ведомость смонтированного оборудования, устройств, технических средств	
		Акт об окончании монтажных работ	

		Акт об окончании пусконаладочных работ	
		Протоколы (Электроизмерительная лаборатория):	
		• *Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;*	
		• *Копия свидетельства о регистрации лаборатории.*	
		Приложения:	
		• *Паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и монтажу;*	
		• *Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;*	
		• *Документы, подтверждающие поверку измерительных приборов;*	
		• *РД с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям.*	
		Программа испытаний, согласованная с Заказчиком	
		Приказы:	
		• *О назначении рабочей комиссии для приемки;*	
		• *О назначении ответственного за эксплуатацию.*	
		Акт о проведении индивидуальных испытаний	
		Акт о проведении комплексного испытания (опробования)	
		Акты приемки системы в эксплуатацию	
8	Электроснабжение и электроосвещение (ЭОМ): • **монтаж вводных и распределительных щитов;** • **монтаж лотков;** • **прокладка кабельных трасс;** • **монтаж электроустановочных изделий;**	Реестр документации со сквозной нумерацией	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		Акт готовности строительной части к производству электромонтажных работ	
		Акты освидетельствования скрытых работ:	

	• **устройство системы уравнивания потенциалов.**	• *На устройство лотков;*	
		• *На прокладку сетей электроснабжения и электроосвещения;*	
		• *На прокладку кабельных линий в трубах под стяжкой пола и внутри перегородок;*	
		• *Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы, герметизация);*	
		Исполнительные чертежи	
		Ведомость смонтированного оборудования	
		Акт технической готовности электромонтажных работ	
		Акт о выполнении пусконаладочных работ	
		Акты проверки надежности крепления лотков световых линий, закладных деталей для подвески светильников	
		Акт проверки осветительной сети на функционирование и правильность монтажа установленных автоматов	
		Акт проверки осветительной сети на зажигание внутреннего освещения	
		Акты индивидуальных испытаний оборудования (насосы, водонагреватели)	
		Акт освидетельствования сетей инженерно-технического обеспечения	
		Протоколы (Электроизмерительная лаборатория):	
		• *Измерение сопротивления изоляции проводов и кабелей;*	
		• *Протокол фазировки;*	
		• *Протокол проверки срабатывания УЗО;*	
		• *Копия свидетельства о регистрации лаборатории.*	
		Приложения:	
		• *Паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и монтажу;*	
		• *Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-*	

		эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;	
		• *Документы, подтверждающие поверку измерительных приборов;*	
		• *РД с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям.*	
		Акты приемки системы электроснабжения и электроосвещения в эксплуатацию	
9	Автоматическая установка сплинкерного пожаротушения и внутреннего пожарного водопровода (АУПТ, ВПВ): • монтаж пожарного трубопровода; • монтаж сплинкеров; • монтаж пожарных кранов; • пусконаладочные работы	Реестр документации со сквозной нумерацией	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		Акт строительной готовности помещений к производству монтажных работ	
		Акты освидетельствования скрытых работ:	
		• *Устройство креплений трубопроводов;*	
		• *Монтаж трубопроводов;*	
		• *Устройство проходов трубопроводов через стены и перегородки (гильзы, герметизация);*	
		• *Антикоррозионная обработка трубопроводов;*	
		Исполнительные чертежи	
		Ведомость смонтированного оборудования, устройств, технических средств	
		Акт об окончании монтажных работ	
		Акты гидростатического испытания трубопроводов	
		Акт об окончании пусконаладочных работ	
		Приложения:	
		• *Паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и монтажу;*	
		• *Сертификаты и паспорта на применяемые материалы и оборудование, санитарно-*	

		эпидемиологические заключения, сертификаты пожарной безопасности;	
		• *Документы, подтверждающие поверку измерительных приборов;*	
		• *РД с отметкой о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесённым в них изменениям.*	
		Приказы:	
		• *О назначении рабочей комиссии для приемки;*	
		• *О назначении ответственного за эксплуатацию.*	
		Программа испытаний, согласованная с Заказчиком	
		Акт о проведении индивидуальных испытаний	
		Акт о проведении комплексного испытания (опробования)	
		Акты приемки системы в эксплуатацию	
10	Технологическое оборудование (ТХ):	Реестр документации со сквозной нумерацией	
		Приказы о назначении ответственных лиц за производство работ (заверенные копии)	
		Ведомость смонтированного оборудования	
		Исполнительные чертежи	
		Паспорта на оборудование, инструкции по эксплуатации и монтажу	
		Акты приемки в эксплуатацию	
11	Комплектование папок исполнительной документации • Реестр документации; • Акты освидетельствования скрытых работ; • Акты приёмки; • Акты и протоколы испытаний; • Исполнительные чертежи.	• Приказ на создание комиссии; • Извещение членов комиссии; • Контроль готовности работ.	Перечень актов и протоколов испытаний, лицензий, допусков, сертификатов и паспортов, исполнительных чертежей, журналов работ
12	Приёмка от исполнителя работ		

	• Создание комиссии; • Работа комиссии; • Приёмка работ.	Контроль и освидетельствование	Акт сдачи работ Исполнителем Заказчику Перечень замечаний и недоделок
13	Устранение замечаний приёмочной комиссии		

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СХЕМА РАБОТЫ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

СХЕМА

работы строительного контроля на стадии отделки и монтажа инженерных систем

ВИД КОНТРОЛЯ			
Контроль комплектности и достаточности РД для производства работ	Контроль качества выполняемых работ	Контроль графика выполнения работ	Контроль соответствия объемов выполненных работ
постоянно	ежедневно	еженедельно	ежемесячно

Регламент контроля

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ИД

_____ _____

Дата Место

АКТ

приема-передачи исполнительной документации

ОБЪЕКТ:

АДРЕС ОБЪЕКТА:

	ОРГАНИЗАЦИЯ	**ПРЕДСТАВИТЕЛЬ**
ПЕРЕДАЕТ:		
ПОЛУЧАЕТ:		

Вышеуказанные представители составили настоящий акт о том, что _____, передает, а _____ получает исполнительной документации, в бумажном и электронном видах, согласно следующему перечню, а также прилагаемому Реестру (см. Приложение):

Перечень исполнительной документации

№	**Тип**	**РД**	**Очередь**	**Подрядчик**	**АОСР**		**Месяц / Объект**
					Первый	**Последний**	
1	ИД		1				
2	ИД		1				

Исполнительная документация в электронном виде*

№	**Тип**	**Организация**	**Наименование папки**	**Количество**
64	Диск	ООО "Спектрум-Холдинг"	1-я очередь строительства	3
65	Диск	ООО "Спектрум-Холдинг"	2-я очередь строительства	1

* Ссылка на облачный диск с архивной документацией также передана на электронную почту представителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

Реестр исполнительной документации _____

ПОДПИСИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ: _____ _____

организация подпись Ф.И.О

ПРИЛОЖЕНИЕ 4. РЕЕСТР ИД (ШАБЛОН)

Реестр исполнительной документации

Объект:	
Адрес:	

№	Наименование документа	Номер документа	Дата	Кол-во листов	Номер листа
1	Акт освидетельствования скрытых работ	1-КР-2	10.10.2021	2	1-2
2	Исполнительная схема	1-КР-2	10.10.2021	1	3
3	Паспорт качества Арматура ∅12	123456	05.09.2021	1	4
4	Заключение лаборатории	01-02-03	10.10.2021	5	5-10

Подготовил:

организация	подпись	ФИО

ПРИЛОЖЕНИЕ 5. РЕЕСТР ХРАНЕНИЯ ИД (ШАБЛОН)

Реестр исполнительной документации

Объект:	
Адрес:	

№ п/п	№ пакета	№РД	Наименование документа	№ документа	Дата	Наименование видов работ, испытаний	Дата получения	Статус	Подрядчик	Примечание

Подготовил:

организация _____ подпись _____ ФИО _____

ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

№ п/п	Наименование документа	Форма	Нормативный документ
1	**Перечень разрешительной документации**		
1	Разрешение на строительство		ГрК РФ, статья 51
2	Выписка из реестра членов СРО		ГрК РФ, ст.52, п.2
3	Лицензия МЧС на осуществление деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств пожарной безопасности зданий и сооружений		Федеральный закон от 04.05.2011 №99-ФЗ, ст.12, п.15
4	Акт-допуск для производства работ на территории организации	СНиП 12-03-2001, приложение В	СНиП 12-03-2001, п.4.6
5	Письменное разрешение на право производства земляных работ от организаций, ответственных за эксплуатацию подземных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры, находящихся в пределах охранных зон		СП 45.13330.2017, п.6.1.20
6	Перечень организаций и ответственных лиц, участвующих в строительстве	ВСН 012-88, ч. II, форма №1.1	
7	Приказ о назначении ответственного представителя застройщика (технического заказчика) по вопросам строительного контроля		СП 48.13330.2019, п.5.3
8	Приказ о назначении ответственного представителя авторского надзора		СП 48.13330.2019, п.5.3
9	Приказ о назначении специалиста по организации строительства		СП 48.13330.2019, п.5.3
10	Приказ о назначении представителя лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля		СП 48.13330.2019, п.5.3
11	Приказ о назначении ответственного производителя работ		СП 48.13330.2019, п.5.3
12	Приказ о назначении ответственного лица по вопросам охраны труда и техники безопасности (в том числе ответственного лица за соблюдение требований электробезопасности) на объекте		СП 48.13330.2019, п.5.3
13	Приказ о назначении ответственного за пожарную безопасность		СП 48.13330.2019, п.5.3

14	Приказ о назначении ответственного за производство работ грузоподъемными механизмами		СП 48.13330.2019, п.5.3 СНиП 12-03-2001, п.8.2.2
15	Приказ о назначении ответственного за геодезические работы		СП 48.13330.2019, п.5.3
16	Приказ о назначении ответственного лица за выдачу наряд-допусков на объекте		СП 48.13330.2019, п.5.3
17	Приказы о назначении ответственных лиц за обращение с отходами и лиц, ответственных за охрану окружающей среды		СП 48.13330.2019, п.8.1.3
18	Свидетельства о готовности организации к выполнению сварочных работ		ГОСТ Р 59604.3-2021, п.10.2.6
19	Свидетельства об аттестации сварочных материалов		ГОСТ Р 59604.4-2021, п.11.1.6
20	Свидетельства об аттестации сварочного оборудования		ГОСТ Р 59604.5-2021, п.10.1.7
21	Протоколы аттестации и удостоверения специалистов сварочного производства II-IV уровней		СП 70.13330.2012, п.10.1.1
22	Протоколы аттестации и удостоверения специалистов сварочного производства I уровня		СП 70.13330.2012, п.10.1.3
23	Свидетельство об аттестации лаборатории неразрушающего контроля	СДАНК-01-2020, приложение 7	СДАНК-01-2020, п.10.9.2
24	Свидетельство об аттестации (сертификат соответствия) строительной лаборатории		СП 48.13330.2019, приложение Б
2	**Перечень исполнительной документации на геодезические работы**		
1	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 1	СП 48.13330.2019, п.8.2.1
2	Акт приёмки геодезической разбивочной основы для строительства	СП 126.13330.2017, приложение Б	СП 126.13330.2017, п.А.4
3	Исполнительная схема геодезической разбивочной основы	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 126.13330.2017, п.А.4
4	Каталог координат точек на объекте строительства	СП 126.13330.2017, приложение В.2	СП 126.13330.2017, п.4.12
5	Акт приёмки-передачи результатов геодезических работ при строительстве зданий, сооружений, прокладке коммуникаций	СП 126.13330.2017, приложение Б	СП 126.13330.2017, п.8.13
6	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 2	СП 48.13330.2019, п.8.2.1
7	Исполнительная схема разбивки строительных осей зданий и сооружений	СП 126.13330.2017, приложение Д	СП 48.13330.2019, п.7.3
	Общестроительные работы		
3	**Перечень исполнительной документации на земляные работы**		

1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Акт освидетельствования скрытых работ по разработке котлована	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 45.13330.2017, п.4.9
5	Исполнительная схема разработки котлована	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	
6	Акт проверки качества грунта оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019 СП 45.13330.2017
7	Акт приёмки основания		СП 45.13330.2017, п.11.39 СП 50-101-2004, п.13.1.13 СП 50-101-2004, п.13.1.14
8	Акт освидетельствования скрытых работ по обратной засыпке котлована (устройству насыпи)	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 45.13330.2017, п.4.9
9	Исполнительная схема обратной засыпки котлована (устройства насыпи)	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	
10	Заключения лаборатории о физико-механических свойствах применяемого грунта, его непучинистости и гранулометрии	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 45.13330.2017
11	Протоколы лабораторных испытаний степени уплотнения грунта	Форма лаборатории	СП 45.13330.2017, п.11.40
12	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
13	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
4	**Перечень исполнительной документации на свайные фундаменты**		
	Забивные сваи		

1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Журнал забивки свай	СП 392.1325800.2018, ф.4.1	
5	Сводная ведомость забитых свай	ВСН 012-88 (часть II), ф.2.5	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
6	Акт осмотра свай перед погружением	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
7	Акт освидетельствования скрытых работ по стыковке секций составных свай	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
8	Акт освидетельствования скрытых работ по АКЗ сварного соединения секций составных свай	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
9	Акт освидетельствования скрытых работ по погружению свай	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
10	Исполнительная геодезическая схема положения свай после погружения	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
11	Программа полевых испытаний грунтов сваями	ГОСТ 5686-2020, приложение А	ГОСТ 5686-2020, п.4.2
12	Журнал полевого испытания грунтов динамической нагрузкой	ГОСТ 5686-2020, приложение Д	ГОСТ 5686-2020, п.4.9 ГОСТ 5686-2020, п.7.2.6
13	График изменения отказов по глубине и зависимости общего числа ударов от глубины забивки сваи	ГОСТ 5686-2020, п.7.3, приложение Е	ГОСТ 5686-2020, п.4.9 ГОСТ 5686-2020, п.7.3
14	Журнал полевого испытания грунтов статическими вдавливающими, выдёргивающими и горизонтальными нагрузками	ГОСТ 5686-2020, приложение И	ГОСТ 5686-2020, п.4.9 ГОСТ 5686-2020, п.8.2.8
15	Графики зависимости деформации сваи или отдельных ее элементов от нагрузки и измерения деформации во времени по ступеням нагружения	ГОСТ 5686-2020, п. 8.7, прил. Л, М, Н	ГОСТ 5686-2020, п.4.9

16	Акт освидетельствования скрытых работ по срубке оголовков свай	Приказ Минстроя №344/пр,	
17	Исполнительная геодезическая схема свай после срубки	ГОСТ Р 51872-2019	
18	Акт освидетельствования ответственных конструкций свайного поля	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	СП 48.13330.2019, приложение Б.3
19	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 45.13330.2017, п.12.8.1 СП 45.13330.2017, п.12.8.2 СП 45.13330.2017, п.12.8.3 СП 48.13330.2019, п.9.3
20	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
	Буронабивные сваи		
1	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
2	Журнал бетонных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Ф	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
3	Журнал ухода за бетоном	По форме согласованной с Заказчиком	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
4	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Б	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
5	Акт освидетельствования скрытых работ: • на изготовление каркасов армирования буронабивных свай; • на бурение скважин; • на монтаж каркасов армирования буронабивных свай; • на бетонирование буронабивных свай.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019 СП 45.13330.2017
6	Акты приемки свайного основания (по форме акта освидетельствования ответственных конструкций)	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	СП 48.13330.2019
7	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019

		Разделы 3-7, Прил. Б	ГОСТ Р 51872-2019 СП 126.13330.2017 СП 45.13330.2017
8	Акт статического и динамического испытания свай	По форме организации выполняющей испытания	ГОСТ 5686-2012 СП 45.13330.2017
9	Журнал полевого испытания динамической/статической нагрузкой	Прил. Д, Ж	ГОСТ 5686-2012
10	Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные рабочей документацией	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
11	Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии	ГОСТ 7473-2010, Прил. Б	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012 ГОСТ 7473-2010
5	**Перечень исполнительной документации на устройство железобетонных конструкций**		
	Монолитные конструкции		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Журнал бетонных работ	СП 70.13330.2012, приложение Ф	СП 70.13330.2012, п.3.5
5	Журнал контроля температуры бетона (при бетонировании в холодный период)		СП 70.13330.2012, п.5.11.17
6	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству бетонной подготовки	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012, п.3.5
7	Исполнительная схема бетонной подготовки	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 70.13330.2012, п.3.5

8	Акт освидетельствования скрытых работ по армированию и монтажу закладных деталей, анкерных болтов;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012, п.3.5
9	Исполнительная схема армирования и монтажа закладных деталей	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 70.13330.2012, п.3.5
10	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу опалубки	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012, п.3.5
11	Исполнительная схема опалубки	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 70.13330.2012, п.3.5
12	Акт освидетельствования скрытых работ по бетонированию	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012, п.3.5
13	Акт освидетельствования скрытых работ: • на осадочные и температурные швы; • на антикоррозийную изоляцию, горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019
14	Исполнительная схема забетонированной конструкции	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 70.13330.2012, п.3.5
15	Исполнительная схема положения закладных деталей и анкерных болтов после бетонирования	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б	СП 70.13330.2012, п.3.5
16	Протокол определения прочности бетона в промежуточном (обычно 7 суток) и проектном возрасте (обычно 28 суток)		ГОСТ 18105-2018, п.4.4
17	Акт освидетельствования ответственных конструкций	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	СП 435.1325800.2018, п.15
18	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
19	Паспорта и сертификаты на применённые материалы: арматура, закладные детали, опалубка, бетон		СП 68.13330.2017, п.4.10
	Сборные конструкции		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1

4	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012 Прил. А	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
5	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Б	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
6	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330.2012 Прил. В	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
7	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	СП 70.13330.2012 Прил. Г	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
8	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330.2016 Прил. Г	СП 48.13330.2019 СП 72.13330.2016
9	Акт освидетельствования скрытых работ: • на антикоррозийную изоляцию, горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию; • на монтаж сборных железобетонных элементов, плит, перекрытий и т.п.; • на замоноличивание, заделку и герметизацию стыков, швов и узлов.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019
10	Акт освидетельствования ответственных конструкций фундаментов, сборных железобетонных конструкций и др. опорных строительных конструкций	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019
11	Акт приемки защитного покрытия	СП 72.13330.2016 Прил. Д	СП 48.13330.2019 СП 72.13330.2016
12	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019 СП 126.13330.2017 СП 70.13330.2012

13	Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность. а также другие показатели, установленные проектом	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
14	Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии, документ о качестве растворной смеси	ГОСТ 7473-2010, Прил. Б, форма производителя раствора	СП 48.13330.2019 СП70.13330.2012 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 28013-98
6	**Устройство каменных и армокаменных конструкций**		
1	Журнал бетонных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Ф	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
2	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012 Прил. А	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
3	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Б	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
4	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330.2012 Прил. В	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
5	Журнал замоноличивания монтажных стыков и узлов	СП 70.13330.2012 Прил. Г	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
6	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330.2016 Прил. Г	СП 48.13330.2019 СП 72.13330.2016
7	Журнал ухода за бетоном	По форме согласованной с Заказчиком	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012

8	Акт освидетельствования скрытых работ: • на армирование кладки и установку закладных деталей; • на кирпичную кладку стен и монтаж перемычек; • на армирование и бетонирование перемычек; • на устройство осадочных, деформационных, антисейсмических и температурных швов; • на защиту стальных и закладных деталей от коррозии • на заделку и герметизацию швов и стыков перегородок; • на устройство изоляции всех видов (тепло-, паро-, гидро- и т.п.); • на герметизацию трубных и кабельных проводок.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019
9	Акт освидетельствования ответственных конструкций каменных зданий, этажей и т.д.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019
10	Акт приемки защитного покрытия	СП 72.13330.2016 Прил. Д	СП 72.13330.2016
11	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019 СП 126.13330.2017 СП 70.13330.2012
12	Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
13	Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии, документ о качестве растворной смеси	ГОСТ 7473-2010, Прил. Б. форма производителя раствора	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012 ГОСТ 7473-2010

			ГОСТ 28013-98
7	**Отделочные работы (в том числе устройство полов, перегородок, установка окон, дверей и ворот).**		
1	Журнал бетонных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Ф	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
2	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012 Прил. А	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
3	Акт освидетельствования скрытых работ: • на армирование всех видов и установку закладных деталей; • на устройство каркаса перегородок; • на монтаж ГВЛ и Г'ВЛВ перегородок; • на устройство осадочных, деформационных, антисейсмических и температурных швов; • на устройство основания под полы: • на устройство подстилающего слоя пола; • на устройство стяжки пола; • на все виды отделочных работ и покрытий послойно (шпатлевание, покраска, оштукатуривание, кладка плитки и т.д.); • на заделку и герметизацию швов и стыков перегородок; • на устройство изоляции всех видов на каждый слой отдельно (тепло-, паро-, гидро-, звуко- и т.п.); • на герметизацию трубных и кабельных проводок; • на установку окон, дверей, ворот; • на заделку и герметизацию швов и стыков при установке окон, дверей, ворот;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 71.13330.2017 СП 48.13330.2019
4	Акт приемки защитного покрытия	СП 72.13330.2016 Прил. Д	СП 72.13330.2016 СП 71.13330.2017
5	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017 СП 71.13330.2017 СП 70.13330.2012

6	Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные проектом	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012 СП 71.13330.2017
7	Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии, документ о качестве растворной смеси	ГОСТ 7473-2010, Прил. Б. форма производителя раствора	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012 ГОСТ 7473-2010 ГОСТ 28013-98
8	**Фасадные работы.**		
	ОБЩАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ		
1	Выписка о членстве СРО монтажной организации		ГрК РФ, ст.52, п.2
2	Приказы на ответственных представителей монтажной организации		СП 48.13330.2019, п.5.3
I	**ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД**		
	ЖУРНАЛЫ РАБОТ		
1	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
2	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012 Прил. А	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
3	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
4	Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации)	Приложение Е	СП 246.1325800.2016
	АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ		
1	**Монтаж кронштейнов системы навесного вентилируемого фасада**		
	• Акт освидетельствования скрытых работ и приемки фасада под монтаж фасадной системы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п. Л.2.1.1 СП 522.1325800.2023
	• Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу кронштейнов;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п.18.5.5.3 СП 522.1325800.2023

	• Исполнительные схемы монтажа кронштейнов;	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017 СП 70.13330.2012
	• Паспорт качества на элементы навесной фасадной системы;		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
	• Паспорт качества на крепежный элемент кронштейна (анкер-дюбель, шпилька, саморезы, болты)		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
	• Протокол испытаний крепежных систем на срез/вырыв;		п. Л.2.2.2 СП 522.1325800.2023 СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013
2	**Монтаж утепления системы навесного вентилируемого фасада**		
	• Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу утепления;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п.18.5.5.3 СП 522.1325800.2023
	• Исполнительные схемы монтажа утепления;	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017
	• Паспорт качества на теплоизоляционные изделия;		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
	• Паспорт качества на тарельчатый дюбель с металлическим гвоздем и заглушкой;		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
3	**Монтаж направляющих системы навесного вентилируемого фасада**		
	• Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу направляющих;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п.18.5.5.3 СП 522.1325800.2023
	• Исполнительные схемы монтажа направляющих;	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017

	• Паспорт качества на элементы навесной фасадной системы;		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
	• Паспорт качества на крепежные элементы (заклепки вытяжные, саморезы, болты);		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
4	**Монтаж облицовочных элементов системы навесного вентилируемого фасада**		
	• Акты освидетельствования выполненных работ по монтажу облицовочных элементов;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п.18.5.5.3 СП 522.1325800.2023
	• Исполнительная схема монтажа облицовочных элементов;	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017
	• Паспорт качества на крепежные элементы (заклепки вытяжные, саморезы, болты);		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
	• Паспорт качества на облицовочные элементы;		п.18.5.5.2 СП 522.1325800.2023
5	**Монтаж обрамлений оконных и дверных проемов**		
	Акты освидетельствования скрытых работ по монтажу противопожарной отсечки и обрамлений;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п.18.5.5.3 СП 522.1325800.2023
	Исполнительные схемы монтажа противопожарной отсечки и обрамлений;		
6	**Альбом технических решений на вентилируемый фасад (рабочий проект разработанный специализированной организацией и согласованный с авторами проекта, с отметками о соответствии выполненных работ).**		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
II	**СВЕТОПРОЗРАЧНЫЙ ФАСАД (ВИТРАЖИ)**		
	ЖУРНАЛЫ РАБОТ		
1	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
2	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012 Прил. А	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012

3	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
4	Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации)	Приложение Е	СП 246.1325800.2016
	АКТЫ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ СКРЫТЫХ РАБОТ		
1	• Монтаж и крепление элементов каркаса фасада (кронштейны, стойки, ригели);	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п. 6.18 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012
	• Монтаж и крепление стеклопакетов;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п. 6.19 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012
	• Установка уплотнителей между смежными стеклопакетами/стеклами;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	п. 5.3.20 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012
	• Протокол испытаний крепежных систем на срез/вырыв;	Приложение Б	п. 5.2.5 СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012 СТО НОСТРОЙ 2.14.96-2013
2	**Исполнительная схема монтажа витражей**	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017
3	**Альбом технических решений на витражную конструкцию с расчетами ветровых и др. нагрузок, узлами креплений и примыканий (разработанный специализированной организацией и согласованный с авторами проекта, с отметками о соответствии выполненных работ).**		
4	**Паспорта, сертификаты санитарно-эпидемиологические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции;**		
III	**ПРИЕМКА**		
1	**Акт приемки фасада здания**	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	
1.1	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы.	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП

			126.13330.2017
1.2	Протоколы испытаний лестниц пожарных наружных стационарных	Приложение Е	ГОСТ Р 53254-2009
1.3	Заключение о результатах: • тепловизионной съемки здания; • испытания по определению сопротивле¬ния теплопередаче, воздухо- и водопроницаемости, изоляции воздушного шума и сопротивления ветровой нагрузке		п. 6.22. СТО НОСТРОЙ 2.14.80-2012
9	**Устройство кровли.**		
1	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012	СП 48.13330.2019
2	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012	СП 48.13330.2019
3	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330.2012	СП 48.13330.2019
4	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330.2016	СП 48.13330.2019
5	Акт освидетельствования скрытых работ: • на монтаж профлиста кровли; • на устройство всех видов изоляции послойно (паро-, гидро-, звуко-, термо- и т.п.): • на укладку утеплителя кровли (послойно); • на устройство примыканий к парапетам и герметизацию мест прохода труб, коробов и т.п.; • на армирование и монтаж закладных и стальных элементов; • на устройство рулонного кровельного покрытия; • на нанесение антикоррозийной защиты на монтажные сварные соединения конструкций; • на грунтовку и окраску наружных поверхностей конструкций: • на монтаж наружной водосливной системы (системы водостока); • на монтаж ограждения кровли;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019. п.6.13, 7.2
6	Акт освидетельствования ответственных конструкций кровли здания	Приказ Минстроя	СП 70.13330.2012,
7	Акт приемки защитного покрытия	СП 72.13330.2016	СП 72.13330.2016
8	Исполнительные чертежи и	ГОСТ Р 51872-	СП

	исполнительные геодезические схемы	2019 Разделы 3-7, Прил. Б	48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019 СП 126.13330.2017 СП 70.13330.2012
10	**Перечень исполнительной документации на монтаж металлоконструкций**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Комплект деталировочных чертежей КМД		СП 70.13330.2012, п.4.1.2 СП 70.13330.2012, п.10.2.2 СП 470.1325800.2019, п.5.6
4	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
5	Журнал работ по монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012, приложение А	СП 70.13330.2012, п.3.5
6	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012, приложение Б	СП 70.13330.2012, п.3.5
7	Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением (при	СП 70.13330.2012, приложение Д	СП 70.13330.2012, п.4.6.13
8	Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей (при наличии	СП 70.13330.2012, приложение Е	СП 70.13330.2012, п.4.6.8
9	Расчет момента закручивания для болтов с контролируемым натяжением	Произвольной формы	СП 70.13330.2012, п.4.6
10	Акт освидетельствования скрытых работ: • на подготовку наружных поверхностей конструкций под грунтовку и окраску (под нанесение антикоррозионной защиты); • на герметизацию монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением; • на антикоррозионную защиту монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением; • на заделку и герметизацию швов и стыков; • на устройство подливки под колонны; • па нанесение антикоррозионной защиты	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019

	на монтажные сварные соединения металлоконструкций; • на грунтовку и окраску наружных поверхностей металлоконструкций (послойно); • на монтаж металлоконструкций здания.		
11	Акт освидетельствования ответственных конструкций	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	СП 70.13330.2012, п. 3.23
12	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019 СП 126.13330.2017 СП 70.13330.2012
13	Заключения по неразрушающему контролю сварных соединений		СП 70.13330.2012, п.10.4.3
14	Документ о качестве стальных строительных конструкций	ГОСТ 23118-2019, приложение В	СП 70.13330.2012, п.10.2
15	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330.2012, приложение Г	СП 70.13330.2012, п.3.5
16	Акт приемки защитного покрытия	СП 72.13330.2016	СП 72.13330.2016
17	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
18	Паспорта и сертификаты на применённые материалы: металлопрокат, металлоконструкции, электроды, проволока, ЛКМ и т.д.		ГОСТ 23118-2019 СП 70.13330.2012, СП 48.13330.2019 СП 68.13330.2017, п.4.10
11	**Перечень исполнительной документации на АКЗ и огнезащиту**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение

4	Журнал производства антикоррозионных работ	СП 72.13330.2016, приложение Г	СП 72.13330.2016, п.19.3.3
5	Акт освидетельствования скрытых работ по подготовке поверхности под покраску	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 72.13330.2016, п.19.3.4
6	Акт освидетельствования скрытых работ по огрунтовке поверхности	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 72.13330.2016, п.19.3.4
7	Акт освидетельствования скрытых работ по окраске поверхности	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 72.13330.2016, п.19.3.4
8	Акт приёмки защитного покрытия	СП 72.13330.2016, приложение Д	СП 72.13330.2016, п.19.3.8
9	Протокол замера толщины покрытия **(для огнезащиты)**		СП 433.1325800.2019, п.6.2.4.1 ГОСТ 31993-2013, п.8
10	Протокол определения адгезии лакокрасочного покрытия **(для огнезащиты)**		СП 433.1325800.2019, п.6.2.4.3 ГОСТ 31149-2014, п.10 ГОСТ 32702.2-2014, п.ДА.6 ГОСТ 32299-2013, п.12
11	Акт (заключение) соответствия качества огнезащитной обработки после проведения	По форме лаборатории	СТО НОСТРОЙ 2.12.118-2013 п.6
12	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 72.13330.2016, п. 19.2
13	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
12	**Благоустройство территории.**		
1	Журнал работ но монтажу строительных конструкций	СП 70.13330.2012	СП 48.13330.2019,
2	Журнал бетонных работ	СП 70.13330.2012	СП 48.13330.2019
3	Журнал ухода за бетоном	По форме согласованной с Заказчиком	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
4	Журнал производства земляных работ	по форме Заказчика	СП 48.13330.2019
5	Акт освидетельствования скрытых работ: • на устройство пешеходных зон и дорожек (поэтапно); • на монтаж плит покрытия, установку бордюрного камня; • на устройство бетонных покрытий; • на устройство подстилающих слоев; • на вертикальную планировку; • на приемку благоустройства; • на корчевку пней, выторфовку;	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 70.13330.2012 СП 48.13330.2019 п.6.13, 7.2

	• на осушение основания, в т.ч. с заменой грунтов.		
6	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019
7	Схема отбора проб грунта	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019 СП 126.13330.2017 СП 45.13330.2017
8	Протоколы лабораторных испытаний степени уплотнения грунта	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 45.13330.2017
9	Заключения лаборатории о физико-механических свойствах применяемого грунта, его непучинистости и гранулометрии	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 45.13330.2017
10	Акт проверки качества грунта оснований под земляные сооружения, фундаменты, трубопроводы в котлованах, траншеях или на поверхности земли.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 48.13330.2019 СП 45.13330.2017
11	Протоколы лабораторных испытаний бетона на прочность, морозостойкость, плотность, водонепроницаемость, деформативность, а также другие показатели, установленные рабочей документацией	По форме строительной лаборатории	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
12	Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии	ГОСТ 7473-2010, Прил. Б	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012 ГОСТ 7473-2010
	Сети и системы инженерного обеспечения		
13	**Перечень исполнительной документации на устройство внутренних сетей водоснабжения**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3 СП 48.13330.2019, прил.Б.2

2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов и оборудования	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 73.13330.2016, п.6.1.12
5	Акт освидетельствования скрытых работ на крепление трубопроводов к конструкциям	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
6	Акт освидетельствования скрытых работ на прохождение трубопроводов через	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
7	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную защиту сварных	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
8	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
9	Акт освидетельствования скрытых работ на тепловую изоляцию трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
10	Исполнительная схема трубопроводов	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
11	Акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность	СП 73.13330.2016, приложение В	СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 73.13330.2016, п.7.2 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
12	Акт промывки (продувки) системы	СП 347.1325800.2017, приложение Е	СП 73.13330.2016, п.6.1.13 СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
13	Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.21	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
14	Акт о проведении индивидуального испытания оборудования	СП 73.13330.2016, приложение Д	СП 73.13330.2016, п.7.1.1
15	Акт приёмки внутренних систем горячего и холодного водоснабжения	СП 347.1325800.2017,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
16	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
17	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
18	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 48.13330.2019, прил.Б.2 СП 68.13330.2017, п.4.10
14	**Перечень исполнительной документации на устройство внутренней канализации**		

1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п. 8.2.3 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов и оборудования	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 73.13330.2016, п.7.5.2
5	Акт освидетельствования скрытых работ на крепление трубопроводов к конструкциям	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
6	Акт освидетельствования скрытых работ на прохождение трубопроводов через	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
7	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную защиту сварных	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
8	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
9	Акт освидетельствования скрытых работ на заделку отверстий (в местах пересечений)	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
10	Исполнительная схема трубопроводов	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
11	Акт о проведении испытания систем канализации и водостоков	СП 73.13330.2016, приложение Г	СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 73.13330.2016, п.7.5.1 СП 73.13330.2016, п.7.5.3 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
12	Акт о проведении индивидуального испытания оборудования	СП 73.13330.2016, приложение Д	СП 73.13330.2016, п.7.1.1
13	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
14	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
15	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 48.13330.2019, прил.Б.2 СП 68.13330.2017, п.4.10
15	**Перечень исполнительной документации на монтаж систем отопления и теплоснабжения**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по		СП 48.13330.2019, п.8.2.1

	согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, прил.Б.2
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов, агрегатов и оборудования	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 73.13330.2016, п.6.1.12 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
5	Акт освидетельствования скрытых работ на крепление трубопроводов, агрегатов и	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
6	Акт освидетельствования скрытых работ на прохождение трубопроводов через	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
7	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
8	Акт освидетельствования скрытых работ на тепловую изоляцию трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
9	Исполнительная схема трубопроводов	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
10	Акт о проведении гидростатического или манометрического испытания на герметичность	СП 73.13330.2016, приложение В	СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 73.13330.2016, п.7.3 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
11	Акт промывки (продувки) системы	СП 347.1325800.2017, приложение Е	СП 73.13330.2016, п.6.1.13 СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
12	Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.21	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
13	Акт о проведении индивидуального испытания оборудования	СП 73.13330.2016, приложение Д	СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 73.13330.2016, п.7.1.2 СП 73.13330.2016, п.8.1
14	Акт приёмки внутренней системы отопления	СП 347.1325800.2017,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
15	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
16	Теплотехнический паспорт здания	СП 50.13330.2012, приложение Д.8	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
17	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3

18	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 48.13330.2019, прил.Б.2
19	**Разрешение на допуск в эксплуатацию теплопотребляющих установок**	п. 17	Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г.
	а) копии документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании или земельным участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый объект не зарегистрированы);	п. 21	Ростехнадзор от 28 мая 2021 г. N 194 Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
	б) копия заключения о соответствии построенного объекта проектной		
	в) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе осмотра		
	• исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения		
	• инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного		
	• должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по		
	• договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе управление оборудованием объекта теплоснабжения, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);		
	• перечень лиц оперативного и оперативно-ремонтного персонала, которым разрешено ведение оперативных переговоров и переключений;		
	• организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию объекта теплоснабжения или теплопотребляющей установки и лица, его замещающего;		
	• организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного персонала, ответственного за исправное состояние и безопасную эксплуатацию на допускаемом объекте;		
	• список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда;		
	• инструкции по эксплуатации в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск;		
	• журнал (оперативный, распоряжений, заявок		

	на вывод оборудования в ремонт, для испытаний, технического диагностирования, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде);		
	г) акт о готовности внутриплощадочных и внутридомовых сетей и оборудования подключаемого объекта к подаче тепловой энергии и теплоносителя в случае подключения (технологического присоединения) объекта теплоснабжения, теплопотребляющей установки к тепловым сетям, утвержденная программа прогрева и пуска в эксплуатацию объекта теплоснабжения (для объекта теплоснабжения), акты испытаний и опробования технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения (индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения объекта, оборудования к внешней тепловой сети), документы, оформленные по результатам проведенных пусконаладочных работ с подключением объекта, оборудования к внешней тепловой сети (акты, протоколы пусконаладочных работ, в случае если их проведение требуется в соответствии с нормативными правовыми актами в сфере теплоснабжения, а также документацией изготовителя), которые включаются также в перечень документов, предусмотренный подпунктом "в" настоящего пункта, при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной документации;		
	д) копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере теплоснабжения (при получении разрешения на допуск в эксплуатацию энергоустановки, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось временное разрешение).		
16	**Перечень исполнительной документации на системы вентиляции и кондиционирования**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по		СП 48.13330.2019, п.8.2.1

	согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, прил.Б.2
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж воздуховодов, вентиляторов, агрегатов и оборудования	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 73.13330.2016, п.6.5.22 СП 73.13330.2016, п.6.5.23 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
5	Акт освидетельствования скрытых работ на крепление воздуховодов, вентиляторов,	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
6	Акт освидетельствования скрытых работ на прохождение воздуховодов через	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
7	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку воздуховодов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
8	Акт освидетельствования скрытых работ на противопожарную изоляцию воздуховодов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
9	Акт освидетельствования скрытых работ на тепловую изоляцию воздуховодов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
10	Акт освидетельствования скрытых работ на защиту противопожарной изоляции	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
11	Исполнительная схема воздуховодов	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
12	Ведомость смонтированного оборудования, агрегатов, узлов и средств автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.21	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
13	Акт о проведении индивидуального испытания оборудования (обкатка оборудования)	СП 73.13330.2016, приложение Д	СП 73.13330.2016, п.7.1.1 СП 73.13330.2016, п.7.1.2 СП 73.13330.2016, п.7.6 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
14	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
15	Акт приёмки оборудования после индивидуального испытания	СП 68.13330.2017, приложение М	СП 73.13330.2016, п.8.3.1
16	Акт приёмки оборудования после комплексного опробования	СП 68.13330.2017, приложение Н	СП 73.13330.2016, п.8.3.2
17	Паспорт системы вентиляции (кондиционирования воздуха)	СП 73.13330.2016, приложение Е	СП 73.13330.2016, п.8.3.1
18	Акт приёмки систем приточно-вытяжной вентиляции	СП 336.1325800.2017,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
19	Акт приёмки естественной вентиляции	СП 336.1325800.2017,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
20	Акт приёмки системы кондиционирования воздуха	СП 336.1325800.2017,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
21	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3

22	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 48.13330.2019, прил.Б.2
17	**Перечень исполнительной документации на электромонтажные работы**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приёмке	И 1.13-07, Форма 1	
5	Акт готовности строительной части помещений (сооружений) к производству	И 1.13-07, Форма 6	СП 76.13330.2017, п.5.2
6	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед	И 1.13-07, Форма 15	СП 76.13330.2017, п.5.5
7	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах	И 1.13-07, Форма 16	
8	Журнал прокладки кабелей	И 1.13-07, Форма 18	СП 76.13330.2017, п.4.7
9	Акт технической готовности электромонтажных работ	И 1.13-07, Форма 2	
10	Ведомость изменений и отступлений от проекта	И 1.13-07, Форма 3	
11	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию	И 1.13-07, Форма 4	
12	Ведомость смонтированного электрооборудования	И 1.13-07, Форма 5	
13	Исполнительная схема прокладки кабелей и монтажа оборудования	ГОСТ Р 51872-2019	
14	Справка о ликвидации недоделок (при необходимости)	И 1.13-07, Форма 6а	
15	Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ	И 1.13-07, Форма 6б	
16	Акт сдачи-приёмки пусконаладочных работ	СП 76.13330.2016, приложение Б	
17	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, прил. И	СП 48.13330.2019, п.9.3
18	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
19	**Разрешение на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии**	п. 15	Постановление Правительства РФ от 30 января 2021 г. N 85
	а) копии документов, подтверждающих полномочия лица, представляющего заявителя, а также владение допускаемым объектом на праве собственности или ином законном основании или земельным участком, на котором расположен допускаемый объект (в случае если права на допускаемый объект не зарегистрированы);	п. 19	Ростехнадзор

	б) копия заключения о соответствии построенного объекта проектной документации (при наличии);		от 28 мая 2021 г. N 194 Административный регламент по предоставлению Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору государственной услуги по выдаче разрешений на допуск в эксплуатацию энергопринимающих установок потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок
	в) копия акта о выполнении технических условий (акта о выполнении этапа технических условий), согласованного и утвержденного в соответствии с Правилами технологического присоединения к электрическим сетям;		
	г) перечень документов, представление которых осуществляется в ходе осмотра допускаемого объекта:		
	• однолинейные схемы первичных электрических соединений;		
	• инструкции по охране труда для оперативного, оперативно-ремонтного		
	• должностные инструкции оперативного, оперативно-ремонтного персонала по		
	• договор на эксплуатационное обслуживание, в том числе на оперативно-технологическое управление, с эксплуатирующей организацией - при отсутствии у заявителя собственного эксплуатирующего персонала (на объекте представляются копии 1-го листа и листа с подписями сторон);		
	• список лиц, допущенных к ведению оперативных переговоров и производству		
	• организационно-распорядительный документ о назначении ответственного за		
	• организационно-распорядительные документы, подтверждающие наличие допуска к самостоятельной работе оперативного, оперативно-ремонтного персонала;		
	• список имеющихся в наличии защитных средств в соответствии с правилами охраны труда;		
	• производственные инструкции по эксплуатации электроустановок, в том числе по организации и осуществлению оперативно-технологического управления, в объеме технических решений, соответствующем заявлению о выдаче разрешения на допуск;		
	• журнал (оперативный, распоряжений, релейной защиты и автоматики, телемеханики, проверки знаний, вводного инструктажа по охране труда электротехнического персонала, учета и содержания средств защиты, учета работ по нарядам и распоряжениям), журнал (картотека) диспетчерских и оперативных заявок (на объекте представляется на бумажном носителе или в электронном виде);		

	д) протоколы испытаний и акты опробования систем инженерно-технического обеспечения, электрооборудования, индивидуальных испытаний оборудования и функциональных испытаний отдельных систем, не требующих подключения объекта, оборудования к внешней электрической сети, которые включаются также в перечень документов, предусмотренный подпунктом "г" настоящего пункта, при отсутствии заключения о соответствии построенного объекта проектной документации;		
	е) копия документа, подтверждающего успешное проведение комплексного опробования в соответствии с требованиями нормативных правовых актов в сфере электроэнергетики (при получении разрешения на допуск в эксплуатацию, в случае если ранее на вводимый объект выдавалось временное разрешение).		
18	**Перечень исполнительной документации на монтаж систем автоматизации**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Акт передачи рабочей документации для производства работ по монтажу систем	СП 77.13330.2016, приложение А.1	СП 77.13330.2016, п.5.2
5	Акт готовности объекта к производству работ по монтажу систем автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.2	СП 77.13330.2016, п.5.3.9
6	Акт передачи технических средств систем автоматизации в монтаж	СП 77.13330.2016, приложение А.3	
7	Разрешение на монтаж технических средств автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.20	СП 77.13330.2016, п.6.10.2
8	Протокол прогрева кабелей на барабанах (при прокладке кабеля при низких температурах)	СП 77.13330.2016, приложение А.17	
9	Акт освидетельствования скрытых работ по прокладке кабелей	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
10	Протокол измерения сопротивления изоляции	СП 77.13330.2016, приложение А.16	СП 77.13330.2016, п.6.7.26
11	Ведомость смонтированных технических средств автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.21	
12	Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.5	СП 77.13330.2016, п.7.4
13	Исполнительная схема смонтированных соединений, трубопроводов, оборудования	ГОСТ Р 51872-2019	
14	Акт приёмки в эксплуатацию отдельных систем автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.22	СП 77.13330.2016, п.8.5.1

15	Акт приёмки систем автоматизации в эксплуатацию	СП 77.13330.2016, приложение А.23	СП 77.13330.2016, п.8.5.2
16	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
17	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
19	**Перечень исполнительной документации на автоматические системы пожаротушения**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1 СП 48.13330.2019, прил.Б.2
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Акты готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ	Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля, прил. 11	
5	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж трубопроводов, агрегатов и	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
6	Акт освидетельствования скрытых работ на крепление трубопроводов, агрегатов и	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
7	Акт освидетельствования скрытых работ на прохождение трубопроводов через	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
8	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку сварных	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
9	Акт освидетельствования скрытых работ на антикоррозионную обработку трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
10	Исполнительная схема трубопроводов	ГОСТ Р 51872-2019	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
11	Ведомость смонтированных приборов и оборудования автоматической установки пожаротушения	Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля, прил. 27	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
12	Акт промывки систем пожаротушения		СП 48.13330.2019, прил.Б.2
13	Акт об окончании монтажных работ	Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля, прил. 12	СП 48.13330.2019, прил.Б.2

14	Акт гидростатического или манометрического испытания на прочность и герметичность	-//-//-, прил. 14	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
15	Акт испытания арматуры	-//-//-, прил. 15	
16	Акт испытания насосного оборудования вхолостую и под нагрузкой	-//-//-, прил. 16	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
17	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
18	Акт об окончании пусконаладочных работ	Автоматические системы пожаротушения и пожарной сигнализации. Правила приёмки и контроля, прил. 24	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
19	Акт проведения индивидуальных испытаний автоматических установок пожаротушения	-//-//-, прил. 25	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
20	Акт проведения комплексных испытаний автоматической установки пожаротушения	-//-//-, прил. 28	
21	Акт приёмки установки в эксплуатацию	-//-//-, прил. 29	
22	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
23	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 48.13330.2019, прил.Б.2
20	**Перечень исполнительной документации на монтаж систем пожарной сигнализации**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Акт готовности зданий, сооружений к производству монтажных работ	СП 77.13330.2016, приложение А.2	СП 77.13330.2016, п.5.3.9
5	Акт освидетельствования скрытых работ на монтаж электрических проводок	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 48.13330.2019, прил.Б.2
6	Акт испытания защитных трубопроводов с разделительными уплотнениями на герметичность (Составляется при монтаже технических средств сигнализации во взрывоопасных зонах)	СП 77.13330.2016, приложение А.8	
7	Протокол прогрева кабелей на барабанах (при прокладке кабеля при низких температурах)	СП 77.13330.2016, приложение А.17	
8	Протокол измерения сопротивления изоляции	СП 77.13330.2016, приложение А.16	СП 77.13330.2016, п.6.7.26
9	Акт окончания работ по монтажу систем автоматизации	СП 77.13330.2016, приложение А.5	ГОСТ Р 59638-2021, п.5.4.16
10	Ведомость смонтированных ПКП (СПУ) и извещателей	СП 77.13330.2016, приложение А.21	

11	Исполнительная схема смонтированных соединений, трубопроводов, оборудования	ГОСТ Р 51872-2019	
12	Акт комплексных испытаний на работоспособность СПС	ГОСТ Р 59638-2021, прил. В	ГОСТ Р 59638-2021, п.5.5.6
13	Акт об окончании пусконаладочных работ	СП 77.13330.2016, приложение А.22	
14	Акт о приёмке технических средств сигнализации в эксплуатацию	СП 77.13330.2016, приложение А.23	ГОСТ Р 59638-2021, п.6.2.4
15	Акт входного контроля технических средств и материалов	ГОСТ Р 59638-2021, прил. А	ГОСТ Р 59638-2021, п.5.3.3
16	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов,	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
17	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
21	**Перечень исполнительной документации на монтаж технологических трубопроводов**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018,	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр,	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение
4	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопровода, скрываемого	Приказ Минстроя №344/пр,	
5	Свидетельство о монтаже технологического трубопровода	ГОСТ 32569-2013, приложение П	ГОСТ 32569-2013, п.13.6.2
6	Исполнительный чертёж участка трубопровода в аксонометрическом изображении	ГОСТ 32569-2013, форма 1	ГОСТ 32569-2013, п.13.6.2
7	Спецификация изделий, применённых при монтаже участка трубопровода	ГОСТ 32569-2013, форма 1	ГОСТ 32569-2013, п.13.6.2
8	Акт промежуточной приёмки ответственных конструкций (при наличии таких конструкций)	ГОСТ 32569-2013, форма 2	
9	Журнал по сварке трубопроводов (Для трубопроводов I и II категорий)	ГОСТ 32569-2013, форма 3	СНиП 3.05.05-84, приложение 2
10	Протоколы по визуальному и измерительному контролю		ГОСТ 32569-2013, п.12.3.3 ГОСТ Р ИСО 17637-2014, п. 5
11	Заключения по неразрушающему контролю		ГОСТ 32569-2013, п.12.3.5
12	Журнал учёта и проверки качества контрольных сварных соединений	ГОСТ 32569-2013, форма 4	ГОСТ 32569-2013, п.12.3.20
13	Список сварщиков, операторов-термистов, дефектоскопистов	ГОСТ 32569-2013, форма 5	
14	Журнал сборки разъёмных соединений трубопроводов с давлением более 10 МПа (100	ГОСТ 32569-2013, форма 6	
15	Список рабочих, допущенных к сборке разъёмных соединений трубопроводов с	ГОСТ 32569-2013, форма 7	
16	Акт испытания трубопровода на прочность и плотность	ГОСТ 32569-2013, форма 8	ГОСТ 32569-2013, п.13.1.1

17	Акт промывки и продувки технологического трубопровода	Свободная	ГОСТ 32569-2013, п.13.4
18	Акт испытания трубопровода на герметичность (Для трубопроводов категорий А, Б(а), Б(б), а	ГОСТ 32569-2013, форма 9	ГОСТ 32569-2013, п.13.5.1
19	Акт на предварительную растяжку (сжатие) компенсаторов	ГОСТ 32569-2013, форма 9	ГОСТ 32569-2013, п.10.6.10
20	Журнал термической обработки сварных соединений	ВСН 478-86, форма 8	ГОСТ 32569-2013, п.10.6.10
21	Диаграмма нагрева, выдержки и охлаждения (при термической обработке)		ГОСТ 32569-2013, п.12.2.9
22	Протокол замеров твёрдости		ГОСТ 32569-2013, п.12.3.16
23	Паспорта, свидетельства о поверке на приборы, применяемые при испытаниях		ГОСТ 32569-2013, п.13.1.9
24	Акт ревизии арматуры	ГОСТ 33257-2015, ф.Д.4	
25	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
26	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
27	Сертификаты соответствия оборудования и запорной арматуры требованиям ТР ТС 010/2011		ТР ТС 010/2011
22	**Перечень исполнительной документации на монтаж технологического оборудования**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п. 8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п. 8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Копия акта освидетельствования ответственных конструкций фундамента, разрешающего монтаж оборудования	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	ВСН 478-86, п. 2.10
5	Исполнительная геодезическая схема фундамента	ГОСТ Р 51872-2019	
6	Акт приёмки-передачи оборудования в монтаж	ВСН 478-86, ф.12 (ОС-15)	

7	Акт о выявленных дефектах оборудования (при наличии)	ВСН 478-86, ф.13 (ОС-16)	
8	Акт проверки установки оборудования на фундамент	ВСН 478-86, ф.1	
9	Исполнительная геодезическая схема монтажа оборудования	ГОСТ Р 51872-2019	ВСН 361-85, п.7.1 ВСН 361-85, п.7.3
23	**Перечень исполнительной документации на монтаж лифтов**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	ГОСТ 22845-2018, п.9.3 Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Схема замеров железобетонной лифтовой шахты	ГОСТ Р 51872-2019, приложение Б, рисунок Б.13	ГОСТ 22845-2018, п.5.2.2
5	Акт обследования строительной части лифта (при наличии замечаний)	ГОСТ 22845-2018, приложение А	ГОСТ 22845-2018, п.5.2.3
6	Акт готовности строительной части к производству работ по монтажу лифта (при отсутствии замечаний)	ГОСТ 22845-2018, приложение Б	ГОСТ 22845-2018, п.5.2.4
7	Акт готовности подмостей (в случаях, предусмотренных ППР), установленных в шахте, и ограждений дверных проемов шахты к производству работ по монтажу лифта	ГОСТ 22845-2018, приложение В	ГОСТ 22845-2018, п.5.2.4
8	Акт приёмки оборудования лифта	ГОСТ 22845-2018, приложение Г	ГОСТ 22845-2018, п.5.3.3
9	Акт готовности лифта к производству строительно-отделочных работ	ГОСТ 22845-2018, приложение Д	ГОСТ 22845-2018, п.7.12
10	Акт готовности лифта к производству пусконаладочных работ	ГОСТ 22845-2018, приложение Е	ГОСТ 22845-2018, п.8.1
11	Протокол проверки функционирования лифта	ГОСТ Р 53782-2010, приложение Г	ТР ТС 011/2011, п.3.1 ГОСТ Р 53782-2010, п.9.1
12	Акт технического освидетельствования лифта	ГОСТ Р 53782-2010, приложение А	ТР ТС 011/2011, приложение 3, п.3

			ГОСТ Р 53782-2010, п.4.2 ГОСТ Р 53782-2010, п.5.6
13	Протокол проверок, испытаний и измерений при полном техническом освидетельствовании лифта		ТР ТС 011/2011, п.3.4 ГОСТ 53782-2010, п.12.1
14	Акт выявленных несоответствий (при наличии)	ГОСТ Р 53782-2010, приложение Б	ГОСТ 53782-2010, п.5.5
15	Акт выполнения корректирующих мероприятий (при необходимости)	ГОСТ Р 53782-2010, приложение Л	ГОСТ 53782-2010, п.5.7
16	Паспорт лифта	ГОСТ Р 53780-2010, приложение ДБ	ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3 ТР ТС 011/2011, п.3.1 ГОСТ 22845-2018, п.5.3.4
17	Копия сертификата на лифт, а также на противопожарные двери, копия сертификата на узлы безопасности		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3 ГОСТ 22845-2018, п.5.3.4
18	Монтажный чертеж (установочный чертеж), содержащий сведения и размеры, необходимые для проверки соответствия установки лифта требованиям настоящего стандарта.		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3 ТР ТС 011/2011, п.3.1 ГОСТ 22845-2018, п.5.3.4
19	Принципиальная электрическая схема с перечнем элементов схемы		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3
20	Инструкция по монтажу, пуску, регулированию и обкатке		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3
21	Руководство по эксплуатации		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3
22	Описание электропривода и автоматики		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3
23	Электрическая схема соединений лифта		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3
24	Перечень документации, поставляемой с лифтом		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3
25	Ведомости инструмента, принадлежностей и материалов, а также сведения о запасных частях, которые по рекомендации изготовителя или поставщика лифта могут быть включены в комплект поставки лифта		ГОСТ Р 53780-2010, п.9.3

26	Декларация о соответствии		ТР ТС 011/2011, прил.3, п.3 ГОСТ 53782-2010, п.5.7
27	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
24	**Перечень исполнительной документации на устройство наружных сетей водоснабжения**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Акт освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
5	Исполнительная схема разработки траншеи	ГОСТ Р 51872-2019	
6	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству основания под колодцы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
7	Исполнительная схема устройства основания	ГОСТ Р 51872-2019	
8	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству колодцев с пробивкой отверстий под трубы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
9	Исполнительная схема монтажа колодцев	ГОСТ Р 51872-2019	
10	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству основания под трубопроводы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
11	Исполнительная схема устройства основания под трубопроводы	ГОСТ Р 51872-2019	
12	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу футляров	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
13	Исполнительная схема монтажа футляров	ГОСТ Р 51872-2019	

14	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопроводов, задвижек, гидрантов	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
15	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы, план и профиль	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б;	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017
16	Акт освидетельствования скрытых работ по герметизации мест прохода трубопроводов через стенки колодцев	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
17	Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции колодцев	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
18	Акт освидетельствования скрытых работ по антикоррозионной защите металлических поверхностей футляров, гильз и т.д.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
19	Акт освидетельствования скрытых работ по обратной засыпке с послойным уплотнением	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
20	Исполнительная схема обратной засыпки	ГОСТ Р 51872-2019	
21	Протокол строительной лаборатории на испытание проб грунта с приложением схемы отбора проб	Форма лаборатории	СП 45.13330.2017, п.11.40
22	Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность	СП 129.13330.2019, приложение Б	СП 129.13330.2019, п.10.1.2
23	Акт о проведении промывки и дезинфекции трубопроводов (сооружений) хозяйственно-питьевого водоснабжения	СП 129.13330.2019, приложение Е	СП 129.13330.2019, п.10.3.12 СП 129.13330.2019, п.10.3.13 СП 129.13330.2019, п.10.3.13
24	Акт промывки системы забора и очистки водоснабжения и положительного заключения бактериологической лаборатории (БАК анализ)	По форме лаборатории	СанПиН 2.1.4.1074-01
25	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 5	

26	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
27	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
25	**Перечень исполнительной документации на устройство наружных сетей канализации**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Акт освидетельствования скрытых работ по разработке траншеи	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
5	Исполнительная схема разработки траншеи	ГОСТ Р 51872-2019	
6	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству основания под колодцы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
7	Исполнительная схема устройства основания	ГОСТ Р 51872-2019	
8	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству колодцев с пробивкой отверстий под трубы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
9	Исполнительная схема монтажа колодцев	ГОСТ Р 51872-2019	
10	Акт освидетельствования скрытых работ по устройству основания под трубопроводы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
11	Исполнительная схема устройства основания под трубопроводы	ГОСТ Р 51872-2019	
12	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу футляров	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
13	Исполнительная схема монтажа футляров	ГОСТ Р 51872-2019	
14	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопроводов	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	

15	Исполнительные чертежи и исполнительные геодезические схемы, план и профиль	ГОСТ Р 51872-2019 Разделы 3-7, Прил. Б	СП 48.13330.2019 ГОСТ Р 51872-2019, СП 126.13330.2017
16	Акт освидетельствования скрытых работ по герметизации мест прохода трубопроводов через стенки колодцев	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
17	Акт освидетельствования скрытых работ по гидроизоляции колодцев	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
18	Акт освидетельствования скрытых работ по антикоррозионной защите металлических поверхностей футляров, гильз и т.д.	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
19	Акт освидетельствования скрытых работ по обратной засыпке с послойным уплотнением	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 129.13330.2019, п.6.1.17
20	Исполнительная схема обратной засыпки	ГОСТ Р 51872-2019	
21	Протокол строительной лаборатории на испытание проб грунта с приложением схемы отбора проб	Форма лаборатории	СП 45.13330.2017, п.11.40
22	Акт о проведении приёмочного гидравлического испытания безнапорного трубопровода на герметичность	СП 129.13330.2019, приложение Д	СП 129.13330.2019, п.10.2.1
23	Акт испытания ёмкостных сооружений	СП 129.13330.2019 Прил. Д	СП 129.13330.2019 п. 10.3.1
24	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 5	
25	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
26	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
26	**Перечень исполнительной документации на прокладку инженерных сетей методом ГНБ**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3

2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1
3	Проект производства работ		СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
4	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1 СП 341.1325800.2017, п.8.8.5 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
5	Журнал контроля параметров бурового раствора	СП 341.1325800.2017, приложение К, форма 5	СП 341.1325800.2017, п.11.3.3.8 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
6	Протокол бурения скважины	СП 341.1325800.2017, приложение К, форма 1	СП 341.1325800.2017, п.8.5.12 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
7	Акт приёмки пилотной скважины	СП 341.1325800.2017, приложение К, форма 2	СП 341.1325800.2017, п.8.5.12 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
8	Чертежи фактического профиля и плана пилотной скважины	ГОСТ Р 51872-2019	СП 341.1325800.2017, п.8.5.12
9	Акт приёмки расширенной скважины и готовности для протягивания трубопровода	СП 341.1325800.2017, приложение К, форма 3	СП 341.1325800.2017, п.8.6.13 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
10	Акт приёмки трубопровода (пакета труб) для протягивания перехода ГНБ	СП 341.1325800.2017, приложение К, форма 4	СП 341.1325800.2017, п.8.8.2 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2

11	Исполнительные чертежи планового положения и продольного профиля трубопровода, проложенного методом ГНБ;	ГОСТ Р 51872-2019	СП 341.1325800.2017, п.11.4.7 СП 341.1325800.2017, п.11.4.8 СП 341.1325800.2017, п.11.4.9 СП 341.1325800.2017, п.11.4.10 СП 341.1325800.2017, п.11.4.11 СП 341.1325800.2017, п.11.4.12 СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
12	Акт приёмки закрытого перехода, проложенного методом ГНБ	СП 341.1325800.2017, приложение К, форма 6	СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.4
13	Исполнительные документы по установленным формам для коммуникаций конкретного вида (протоколы испытаний, журналы и акты контроля сварных соединений, изоляции, герметичности, прочностных показателей и др.).		СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2
14	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, прил. И	СП 341.1325800.2017, п.11.2.2 СП 48.13330.2019, п.9.3
15	Акты приёмки, сертификаты качества, технические паспорта использованных материалов и изделий		СП 341.1325800.2017, приложение П, п.П.2 СП 68.13330.2017, п.4.10
24	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
27	**Перечень исполнительной документации на монтаж тепловых сетей**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или о внесённых в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1

3	Общий журнал работ	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Акт освидетельствования скрытых работ по монтажу трубопровода	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	
5	Исполнительная схема, профиль трубопровода	ГОСТ Р 51872-2019	
6	Акт освидетельствования ответственных конструкций (при наличии таких конструкций)	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 4	
7	Заключения по неразрушающему контролю		СНиП 3.05.03-85, п.5.16 СНиП 3.05.03-85, п.5.17
8	Удостоверения (протоколы аттестации) сварщиков		СНиП 3.05.03-85, п.5.1
9	Акт о проведении растяжки компенсаторов	СНиП 3.05.03-85, приложение 1	СНиП 3.05.03-85, п.4.16
10	Акт о проведении испытаний трубопроводов на прочность и герметичность	СНиП 3.05.03-85, приложение 2	СНиП 3.05.03-85, п.8.7
11	Акт о проведении промывки (продувки) трубопроводов	СНиП 3.05.03-85, приложение 3	СНиП 3.05.03-85, п.8.7
12	Акт освидетельствования скрытых работ по подготовке поверхности труб и сварных стыков под противокоррозионное покрытие	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СНиП 3.05.03-85, п.4.16
13	Акт освидетельствования скрытых работ по выполнению противокоррозионного покрытия труб и сварных стыков	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СНиП 3.05.03-85, п.4.16
14	Акт освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 5	
15	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, приложение И	СП 48.13330.2019, п.9.3
16	Паспорта и сертификаты на применённые материалы		СП 68.13330.2017, п.4.10
28	**Перечень исполнительной документации на сети электроснабжения**		
1	Реестр исполнительной документации	СП 392.1325800.2018, ф.1.2	СП 48.13330.2019, п.8.2.3
2	Комплект рабочих чертежей с надписями о соответствии выполненных в натуре работ		СП 48.13330.2019, п.8.2.1

	этим чертежам или о внесенных в них по согласованию с проектировщиком изменениях, сделанных лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ		
3	Общий журнал работ	приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
4	Ведомость технической документации, предъявляемой при сдаче-приёмке электромонтажных работ	И 1.13-07, Форма 1	
5	Акт приёмки траншей, каналов, туннелей и блоков под монтаж кабелей	И 1.13-07, Форма 14а	
6	Протокол осмотра и проверки сопротивления изоляции кабелей на барабане перед прокладкой	И 1.13-07, Форма 15	СП 76.13330.2017, п.5.5
7	Протокол прогрева кабелей на барабане перед прокладкой при низких температурах	И 1.13-07, Форма 16	СП 76.13330.2016, п.6.4.5
8	Журнал прокладки кабелей	И 1.13-07, Форма 18	СП 76.13330.2017, п.4.7
9	Журнал монтажа кабельных муфт напряжением выше 1000 В	И 1.13-07, Форма 19	
10	Акт осмотра кабельной канализации в траншеях и каналах перед закрытием	И 1.13-07, Форма 17	
11	Исполнительная схема привязки наружных кабельных трасс на местности	ГОСТ Р 51872-2019	И 1.13-07, п.6.3
12	Акт готовности монолитного бетонного фундамента под опору ВЛ	И 1.13-07, Форма 20	
13	Акт готовности сборных железобетонных фундаментов под установку опор ВЛ	И 1.13-07, Форма 21	
14	Акт замеров фактических габаритов от проводов ВЛ до пересекаемого объекта	И 1.13-07, Форма 23	
15	Паспорт воздушной линии электропередачи	И 1.13-07, Форма 22	
16	Акт технической готовности электромонтажных работ	И 1.13-07, Форма 2	
17	Ведомость изменений и отступлений от проекта	И 1.13-07, Форма 3	
18	Ведомость электромонтажных недоделок, не препятствующих комплексному опробованию	И 1.13-07, Форма 4	
19	Ведомость смонтированного электрооборудования	И 1.13-07, Форма 5	
20	Справка о ликвидации недоделок	И 1.13-07, Форма 6а	

21	Акт передачи смонтированного оборудования для производства пусконаладочных работ	И 1.13-07, Форма 6б	
22	Акт сдачи-приёмки пусконаладочных работ	СП 76.13330.2016, приложение Б	
23	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, прил. И	СП 48.13330.2019, п.9.3
29	**Перечень исполнительной документации на сети газоснабжения**		
1	Реестр исполнительной документации	ф.1.2	СП 392.1325800.2018,
	Специализированные журналы		
2	Общий журнал работ	приложение 1	Приказ Минстроя №1026/пр, приложение 2, п. 1
3	Журнал сварочных работ	СП 70.13330.2012 Прил. Б	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
4	Журнал антикоррозионной защиты сварных соединений	СП 70.13330.2012 Прил. В	СП 48.13330.2019 СП 70.13330.2012
5	Журнал входного контроля и контроля качества получаемых деталей, материалов, изделий, конструкций и оборудования	СП 48.13330.2019, прил. И	СП 48.13330.2019, п.9.3
6	Журнал технического надзора со стороны эксплуатационной организации		
7	Журнал авторского надзора (заполняется ответственным лицом от проектной организации)	Приложение Е	СП 246.1325800.2016
	Акты геодезической документации		
8	Акт освидетельствования геодезической разбивочной основы	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 1	СП 48.13330.2019, п.8.2.1
9	Акт разбивки осей объекта капитального строительства на местности	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 2	СП 48.13330.2019, п.8.2.1
	Исполнительные схемы		
10	Исполнительная схема расположения сетей наружного газопровода в плане		ГОСТ Р 51872-2002

11	Исполнительная схема продольного профиля газопровода		ГОСТ Р 51872-2002
12	Схема сварных стыков с указанием стыков, представленных к контролю		СП 62.13330.2011
	Акты освидетельствования скрытых работ		
13	Устройство котлованов под опоры газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
14	Подготовка оснований под фундаменты газопровода	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 45.13330.2017, п.4.9
15	Установка опор газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
16	Бетонирование фундаментов опор газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
17	Монтаж кронштейнов наружного газопровода по фасаду здания	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
18	Антикоррозионная обработка сварных швов крепления кронштейнов наружного газопровода	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 45.13330.2017, п.4.9
19	Подготовка поверхности надземного газопровода под покраску	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
20	Грунтовка поверхности надземного газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
21	Покраска поверхности надземного газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
22	Устройство траншей под газопровод	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
23	Устройство основания под трубу подземного газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
24	Прокладка трубы подземного газопровода	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 45.13330.2017, п.4.9
25	Устройство защитного футляра газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
26	Герметизация защитного футляра газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
27	Устройство защитного слоя подземного газопровода, укладка сигнальной ленты	Приказ Минстроя №344/пр, приложение 3	СП 45.13330.2017, п.4.9
28	Обратная засыпка траншей подземного газопровода с послойным уплотнением	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
29	Армирование фундамента под газорегуляторный пункт	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
30	Бетонирование фундамента под газорегуляторный пункт	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
31	Монтаж газорегуляторного пункта	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
32	Изоляция стального газопровода	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9

33	Устройство заземления	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
34	Устройство молниезащиты	Приказ Минстроя №344/пр,	СП 45.13330.2017, п.4.9
35	Паспорт заземляющего устройства		
	Акты, протоколы и прочие документы		
36	Акт приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы		СП 62.13330.2011
37	Строительный паспорт подземного (надземного) газопровода, газового ввода		СП 42-101-2003
38	Акт приемки газопроводов и газоиспользующей установки для проведения комплексного опробования (пуско-наладочных работ)		СП 42-101-2003
39	Акт испытания газопровода на герметичность		
40	Акт продувки газопровода		
41	Акт на проверку сварочно-технологических свойств электродов		РД 34.10.125-94
42	Протокол механических испытаний сварных стыков стального газопровода		СП 42-101-2003
43	Протокол механических испытаний сварных стыков полиэтиленового газопровода		СП 42-101-2003
44	Протокол проверки сварных стыков газопровода ультразвуковым методом		СП 42-101-2003
45	Протокол проверки сварных стыков газопровода радиографическим методом		СП 42-101-2003
46	Протокол проверки параметров контактной сварки (пайки) газопроводов		СП 42-101-2003
47	Протоколы проверки сопротивлений заземлителей и заземляющих устройств		ГОСТ Р 50571.16-2007
48	Протокол допускных испытаний сварщика (неразрушающий контроль и механические испытания)		
	Прочие документы		
49	Приказ о создании приёмочной комиссии		
50	Копия удостоверений сварщиков, протоколы аттестации сварщиков		

51	Копия паспорта на манометр, используемого при испытании газопровода на герметичность		
52	Копии свидетельств о государственной поверке применяемых на объекте контрольных манометров, заверенных печатью подрядчика («копия верна»)		
53	Паспорта, сертификаты качества, пожарные сертификаты, санитарно-гигиенические заключения на строительные материалы, изделия и конструкции		
54	Сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы		
55	Технические паспорта заводов-изготовителей (заготовительных мастерских) или их копии на оборудование, узлы, соединительные детали, изоляционные покрытия, изолирующие фланцы, арматуру, а также другие документы, удостоверяющие качество оборудования (изделий)		
56	Инструкции заводов-изготовителей по эксплуатации газового оборудования и приборов		
57	Сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы		
58	Комплект рабочих чертежей на строительство предъявляемого к приемке объекта, разработанных проектными организациями, с надписями о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них изменениям, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, согласованными с авторами проекта		
59	Документы о согласовании отступлений от проекта при строительстве		
	Разрешительная документация		
60	Копия разрешения на строительство		

61	Копия регистрации объекта в Ростехнадзоре		
62	Извещение о начале строительства		
63	Информационный лист монтажной организации		
64	Копия свидетельства СРО монтажной организации		
65	Копия свидетельства об аттестации технологии сварки монтажной организации		
66	Копия свидетельства об аттестации сварочного оборудования монтажной организации		
67	Копия свидетельства об аттестации лаборатории неразрушающего контроля		
68	Аттестация специалистов лаборатории неразрушающего контроля		
69	Приказы на ответственные лица		
70	Приказ о назначении ответственного за ведение технического надзора		
71	Копии документов о проверке знаний ответственного за ведение технического надзора		
72	Приказ о назначении авторского надзора		
73	Копии документов о проверке знаний авторского надзора		
74	Приказ о назначении ответственного за строительство объекта		
75	Копии документов о проверке знаний ответственного за строительство объекта		
76	Приказы от подрядчика на ответственных лиц по контролю сварочных работ с протоколом проверки знаний у специалистов, указанных в приказе		
77	Приказ на сварщика с указанием присвоенного ему клейма		
78	Копии удостоверений и протоколов аттестации сварщиков		
79	Рабочая документация со штампом Заказчика «В производство работ»		

80	Копия государственной экспертизы проектной документации		
81	Копия экспертизы проектной документации в плане промышленной безопасности		
82	Копия письма Ростехнадзора «Об утверждении заключения экспертизы промышленной безопасности»		
83	Проект производства работ (копия титульного листа и листа ознакомления)		
	Акт о выполнении технических условий		ПП РФ от 13 сентября 2021 г. N 1547 Правила подключения (технологического присоединения) газоиспользующего оборудования и объектов капитального строительства к сетям газораспределения
	Акт о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому присоединению)	Приложение 2	
	Акт о подключении (технологическом присоединении), содержащего информацию о разграничении имущественной принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон	Приложение 4	
	Договор о подключении (технологическом присоединении) существующей и (или) проектируемой сети газораспределения к сетям газораспределения	Приложение 6	
30	Ввод в эксплуатацию		
	Заключение о соответствии построенного (реконструированного) объекта капитального строительства требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов	Приложение 10	Приказ Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 12 марта 2020 г. N 107
1	общий и (или) специальный журналы;		
2	исполнительная документация, в том числе акты освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения, оказывающих влияние на		п. 4.18 СП 68.13330.2017 "Приемка в

	безопасность, контроль за выполнением которых не может быть проведен после выполнения других работ, а также без разборки или повреждения строительных конструкций и участков сетей инженерно-технического обеспечения;		эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
3	акты об устранении нарушений (недостатков) применительно к выполненным работам, выявленных в процессе проведения строительного контроля и осуществления государственного строительного надзора;		
4	результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ, проведенных в процессе проведения строительного контроля;		
5	документы, подтверждающие проведение контроля качества применяемых строительных материалов;		
6	документы, подтверждающие исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях;		
7	акты, подтверждающие выполнение в соответствии с техническими условиями и проектной документацией работ, подписанные эксплуатирующими организациями		
8	Замечания застройщика, технического заказчика, лица, ответственного за эксплуатацию здания, сооружения, или регионального оператора, привлекаемых ими для проведения строительного контроля лиц, осуществляющих подготовку проектной документации, о недостатках выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объекта капитального строительства, предусмотренные частью 7 статьи 53 Градостроительного кодекса Российской Федерации.	п.6 Приложение 1	Приказ Минстроя №344/пр
	Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию	**Приложение N 2**	**Приказ Минстрой РФ от 3 июня 2022 г. N 446/пр**
1	правоустанавливающие документы на земельный участок;		СП 68.13330.2017 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"
2	градостроительный план земельного участка, представленный для получения разрешения на строительство;		
3	разрешение на строительство;		
4	акт приемки объекта капитального строительства (в случае осуществления		

	строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);		
5	акт, подтверждающий соответствие параметров построенного, реконструированного объекта капитального строительства проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и подписанный лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком - в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда, а также лицом, осуществляющим строительный контроль, - в случае осуществления строительного контроля на основании договора);		
6	документы, подтверждающие соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства техническим условиям и подписанные представителями организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения (при их наличии);		
7	схема, отображающая расположение построенного, реконструированного объекта капитального строительства, расположение сетей инженерно-технического обеспечения в границах земельного участка и планировочную организацию земельного участка и подписанная лицом, осуществляющим строительство (лицом, осуществляющим строительство, и застройщиком или техническим заказчиком - в случае осуществления строительства, реконструкции на основании договора строительного подряда);		
8	заключение органа государственного строительного надзора (в случае, если предусмотрено осуществление государственного строительного надзора) о соответствии построенного, реконструированного объекта капитального строительства требованиям проектной документации (включая проектную документацию, в которой учтены изменения), в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых		

	энергетических ресурсов, заключение уполномоченного на осуществление федерального государственного экологического надзора федерального органа исполнительной власти, выдаваемое в случаях, предусмотренных;		
9	документ, подтверждающий заключение договора обязательного страхования гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте в соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте;		
10	акт приемки выполненных работ по сохранению объекта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом охраны объектов культурного наследия, определенным, при проведении реставрации, консервации, ремонта этого объекта и его приспособления для современного использования;		
11	технический план объекта капитального строительства		