АКТ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРИЕМОЧНОГО ГИДРАВЛИЧЕСКОГО ИСПЫТАНИЯ БЕЗНАПОРНОГО ТРУБОПРОВОДА НА ГЕРМЕТИЧНОСТЬ

Город ***Омск*** " ***10*** " ***мая*** 20 ***22*** г.

Комиссия в составе представителей: строительно-монтажной организации
ООО "Генподрядчик", Начальник участка П.П. Петров
(наименование организации, должность, инициалы, фамилия)

технического надзора заказчика ***ООО "Стройконтроль", Руководитель группы***
(наименование организации, должность,
строительного контроля И.И. Иванов
инициалы, фамилия)

эксплуатационной организации ***ООО "Эксплуатация",***
(наименование организации, должность,
Главный инженер А.А. Александров
инициалы, фамилия)

составили настоящий акт о проведении приёмочного гидравлического испытания участка безнапорного трубопровода
Сеть хозяйственно-бытовой канализации К1 от колодца Д7 до ввода в здание АБК
(наименование объекта и номера пикетов на его границах,
длина сети - 72 м, диаметр - 160 мм
длина и диаметр)

Уровень грунтовых вод в месте расположения верхнего колодца находится на расстоянии ***0,3*** м от верха трубы в нем при глубине заложения труб (до верха) ***1,85*** м.

Испытание проводилось ***совместно с колодцами*** способом
(указать совместно или отдельно от колодцев и камер)
добавления воды в трубопровод.
(указать способ испытания - добавлением воды в трубопровод или притоком грунтовой воды в него)

Гидростатическое давление величиной ***1*** м вод. ст. создавалось заполнением водой
колодца Д7
(указать номер колодца или установленного в нём стояка)

В соответствии с табл. 12* допустимый
объём добавленной в трубопровод воды, ~~***приток грунтовой воды***~~
(ненужное зачеркнуть)

на 10 м длины трубопровода за время испытания 30 мин равен ***1,4*** л.
Фактический за время испытания ***объём добавленной воды,*** ~~***приток грунтовой воды***~~ составил
(ненужное зачеркнуть)

8 л, или в пересчете на 10 м длины трубопровода (с учетом испытания совместно с колодцами, камерами) и продолжительности испытания в течение 30 мин составил ***1,1*** л, что меньше допустимого расхода.

РЕШЕНИЕ КОМИССИИ

Трубопровод признаётся выдержавшим приёмочное гидравлическое испытание на герметичность.

Представитель строительно-монтажной организации *Петров*
(подпись)

Представитель технического надзора заказчика *Иванов*
(подпись)

Представитель эксплуатационной организации *Александров*
(подпись)

https://id-prosto.ru