Унифицированная форма № КС-6а
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

		Код
	Форма по ОКУД	322006
Заказчик: АО "РОТЕК", ИНН 7705915881, ОГРН 1107746315764, 109240, город Москва, Николоямская ул., д. 15, офис 208	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Подрядчик: ООО "КСК № 1", ИНН 4101152543, ОГРН 1124101006435, 683004, Камчатский край, г Петропавловск-Камчатский, Рябиковская ул, д. 51/1	по ОКПО	
организация, адрес, телефон, факс		
Стройка: Российская Федерация, Камчатский края, город Петропавловск- Камчатский, морской порт Петропавловск-Камчатский, ул. Ленинская-Радиосвязи		
наименование, адрес		
Объект: Работы в части погружения и извлечения шпунта Л5-УМ планируемой зоны работы для обустройства системы ливневой канализации (устройство основания, колодцев, трубопроводов, локальной очистной установки) согласно проектной документации, предоставленной Заказчиком, в соответствии с действующими нормами и правилами на объекте: «Реконструкция объектов инфраструктуры порта Петропавловск-Камчатский» (Реконструкция сооружения причал № 9 и сооружения причал № 10 в морском порту Петропавловск-Камчатский)»		
наименование		
	Вид деятельности по ОКДП	

Договор подряда (контракт)	номер	РТК-170-2025
	дата	19.05.2025
	Вид операции	

Экземпляр подлежит возврату
с печатью и подписью, по адресу:
683042, г. Петропавловск-Камчатский
ул. Ларина, 26-47

ЖУРНАЛ УЧЕТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
с начала строительства

на Погружение и извлечение шпунта 100 шт
(наименование работ и затрат)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда) 6521,684 тыс. руб.

Составил _____ / Абрамова А.А. /
должность подпись расшифровка подписи

Проверил _____
должность подпись расшифровка подписи

Номер п.п.	Номер поз. по смете	Конструктивные элементы и видыработ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ: Август 2025г. количество	Выполнено работ: Август 2025г. стоимость	Выполнено работ: Август 2025г. стоимость фактически выполненных работ с начала строитва, руб	Выполнено работ: за Август 2025г. количество	Выполнено работ: за Август 2025г. стоимость	Остаток работ на Сентябрь 2025г. количество	Остаток работ на Сентябрь 2025г. стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Новый раздел														
Погружение шпунта (100 шт. по 12 м)														
1	1	Погружение вибропогружателем стальных шпунтовых свай массой 1 м: свыше 70 кг на глубину свыше 5 до 10 м (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ГЭСН05-01-012-11	т	8786,32	136,656	1799078,43	136,656	1799078,43	1799078,43	136,656	1799078,43		
Извлечение шпунта (100 шт. по 12 м)														
2	3	Извлечение стальных свай шпунтового ряда массой 1 м: свыше 70 кг, длиной до 15 м из грунтов группы 2 (421/пр2020п.58пп.б При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25)	ГЭСН05-01-013-14	т	5821,94	136,656	1288914,26						136,656	1288914,26
		Итого:					3 087 992,69		1 799 078,43	1 799 078,43		1 799 078,43		1 288 914,26
		Материалы:					77 876,23		42 337,70	42 337,70		42 337,70		35 538,53
		Машины и механизмы:					1291914,86		681 715,56	681 715,56		681 715,56		610 199,30
		ФОТ:					1 763 606,96		1 075 025,17	1 075 025,17		1 075 025,17		688 581,79
		Накладные расходы:					1 952 312,90		1 190 052,86	1 190 052,86		1 190 052,86		762 260,04
		Сметная прибыль:					1 049 346,15		639 639,98	639 639,98		639 639,98		409 706,17
		Итого до начисления лимитированных затрат:					6 089 651,74		3 628 771,27	3 628 771,27		3 628 771,27		2 460 880,47
		Всего:					**6 316 233,12**		**3 762 072,55**	**3 762 072,55**		**3 762 072,55**		**2 554 160,57**

Номер п.п.	Номер поз. по смете	Конструктивные элементы и виды работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Цена за единицу, руб	Количество работ по смете	Сметная (договорная) стоимость, руб	Выполнено работ: Август 2025г. количество	Выполнено работ: Август 2025г. стоимость	Выполнено работ: Август 2025г. стоимость фактически выполненных работ с начала строительства, руб	Выполнено работ: за Август 2025г. количество	Выполнено работ: за Август 2025г. стоимость	Остаток работ на Сентябрь 2025г. количество	Остаток работ на Сентябрь 2025г. стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15

Сдал: (Генеральный директор ООО "КСК-1" М.А. Безуглов)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

ринял: (Борисов Д.С. (по доверенности от 19.05.2025 № 77/2025 от АО "РОТЕК"))
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

пр. работ Журавлев

ОБЪЁМЫ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
ПОДТВЕРЖДАЮ Гл. спец-т ПТО
ОП Елизово АО РОТЕК
Султанова Р.Н.